



TLATLAUQUITEPEC
PUEBL@ MÁGIC@



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/326	ESTIMACION No.:	EST No. 2 (DOS)
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUPITA MOLINA REYES"	FECHA ESTIMACION:	06/07/2018
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC	PERIODO DEL:	11/05/2018
LOCALIDAD:	PLAN DE GUADALUPE	AL :	05/07/2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC	AV. FISICO:	86.88%
		AV. FINANCIERO:	86.88%

DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/326	FIANZA DE ANTICIPO No.:	3207-07832-4
FECHA DEL CONTRATO:	23/03/2018	AFIANZADORA:	Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V.
MONTO S/ I.V.A.:	\$ 628,550.68	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3207-07833-7
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 188,565.21	AFIANZADORA:	Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO:	24/03/2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
FECHA DE TERMINO:	11/06/2018	AFIANZADORA:	

DATOS DEL PRIMER CONVENIO:			
CONVENIO No.:	CM1-MTP/R33/018-186/326	NUEVA FECHA DE TERMINO:	25 DE JULIO DE 2018
FECHA DEL CONTRATO:	06 DE JUNIO DE 2018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	
INCREMENTO DEL CONTRATO CON IVA:	-	AFIANZADORA:	
MONTO S/ I.V.A.:	-		
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:	-		

ESTADO DE CUENTA			
DE LA OBRA		DEL ANTICIPO	
CONTRATADO S/IVA:	\$ 628,550.68	MONTO:	\$ 188,565.21
ESTIMACION ANTERIOR S/IVA:	\$ 458,017.15	ANTERIOR:	\$ 137,405.15
PRESENTE ESTIMACION S/IVA:	\$ 88,098.25	ESTA ESTIMACION:	\$ 26,429.48
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 546,115.40	ACUMULADO:	\$ 163,834.63
POR ESTIMAR:	\$ 82,435.28	POR AMORTIZAR:	\$ 24,730.58

DESGLOCE PRESENTE ESTIMACION	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 88,098.25
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 26,429.48
RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR:	-
SUBTOTAL:	\$ 61,668.77
I.V.A.:	\$ 9,867.01
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	\$ 71,535.78

REPRESENTANTE LEGAL

URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA S.A. DE C.V.
RFC: UCR018187401

ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS

TEL: 222 6288000 - 222 6288001

CONTROL ELECTRONICO: urbano@urbano.com.mx

ING. PEDRO GUERRERO HERRERA

PRESENTE MUNICIPAL


ELABORO

URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA S.A. DE C.V.
RFC: UCR018187401

ING. PEDRO GUERRERO HERRERA

TEL: 222 6288000 - 222 6288001


CONTROL ELECTRONICO: urbano@urbano.com.mx



APROBO

ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA,
MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
OPERADO
FISM 2018

000443