



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/330	ESTIMACION No.:	1 UNO (FINQUITO)
NOMBRE:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MANUEL M. VARGAS	FECHA ESTIMACION:	04/06/2018
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC	PERIODO DEL:	05/04/2018
LOCALIDAD:	TLATLAUQUITEPEC	AL:	03/06/2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	AV. FISICO:	100.00%
		AV. FINANCIERO:	100.00%

DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/330	FIANZA DE ANTICIPO No.:	3481-28394-6
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE ABRIL DE 2018	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
MONTO S/I.V.A.:	\$ 330,001.01	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3481-28395-5
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 99,000.30	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO:	05 DE ABRIL DE 2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3481-28855-6
FECHA DE TERMINO:	19 DE MAYO DE 2018	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

DATOS DEL PRIMER CONVENIO:			
CONVENIO No.:	CM1-MTP/R33/018-186/330	NUEVA FECHA DE TERMINO:	03 DE JUNIO DE 2018
FECHA DEL CONVENIO:	15 DE MAYO DE 2018		
INCREMENTO DEL CONTRATO SIN IVA:	-	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	
I.V.A.:	-	AFIANZADORA:	
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:	-		

ESTADO DE CUENTA			
DE LA OBRA		DEL ANTICIPO	
CONTRATADO:	\$	MONTO:	\$ 99,000.30
ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 330,001.01	ANTERIOR:	\$ -
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 330,001.01	ESTA ESTIMACION:	\$ 99,000.30
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 330,001.01	ACUMULADO:	\$ 99,000.30
POR ESTIMAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -

DESGLOCE PRESENTE ESTIMACION	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	330,001.01
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	99,000.30
RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR:	-
SUBTOTAL:	231,000.71
I.V.A.:	36,960.11
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	267,960.82

REPRESENTANTE LEGAL

ING. ULISES HERNÁNDEZ ARRIAGA
NOMBRE Y FIRMA

INGENIERIA & EDIFICACION
INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN NORORIENTAL S.A. DE C.V.
R.F.C. IEN-080307-QH3
AV. 2 DE ABRIL NORTE No. 31, COL. CENTRO
TEL. (233) 31 4 34 06
CEL. (233) 101 41 71
ZACAPAXTLA, PUEBLA - C.P. 73680



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
2014 - 2018

OPERADO
FISM 2018

INGENIERIA & EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V.
R.F.C. IEN-080307-QH3
AV. 2 DE ABRIL NORTE No. 31, COL. CENTRO
TEL. (233) 31 4 34 06
CEL. (233) 101 41 71
ZACAPAXTLA, PUEBLA C.P. 73680



ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE



000201