



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLO MÁGICO



# CARATULA DE ESTIMACION

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/341 ✓	ESTIMACION No.:	# 1 (UNO) ✓
NOMBRE:	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ✓	FECHA ESTIMACION:	15 DE MAYO DEL 2018 ✓
UBICACIÓN:	EL CARMEN ILITA ✓	PERIODO DEL:	21 DE ABRIL DEL 2018 ✓
LOCALIDAD:	EL CARMEN ILITA ✓	AL :	15 DE MAYO DEL 2018 ✓
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC ✓	AV. FISICO:	18.89% ✓
		AV. FINANCIERO:	18.89% ✓

DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/341 ✓	FIANZA DE ANTICIPO No:	3616-11960-7 ✓
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE ABRIL DEL 2018 ✓	AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V ✓
MONTO S/ I.V.A.:	\$ 718,681.83 ✓	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No:	3616-11961-4 ✓
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 215,604.55 ✓	AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V ✓
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2018 ✓	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
FECHA DE TERMINO:	19 DE JULIO DEL 2018 ✓	AFIANZADORA:	

CONVENIO No.:		FIANZA DE CUMPLIMIENTO No:	
FECHA DEL CONTRATO:		AFIANZADORA:	
INCREMENTO DEL CONTRATO CON I.V.A.:			
MONTO SIN I.V.A.:			
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:			



H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue  
2014 2018

**OPERADO  
FISM 2018**

ESTADO DE CUENTA			
DE LA OBRA		DEL ANTICIPO	
CONTRATADO:	\$ 718,681.83 ✓	MONTO S/IVA ANTERIOR	\$ -
ESTIMACION ANTERIOR:	\$ -	ESTA ESTIMACION	\$ 40,720.50
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 135,735.00 ✓	ACUMULADO	\$ 40,720.50
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 135,735.00 ✓	POR AMORTIZAR	\$ 174,884.05
POR ESTIMAR:	\$ 582,946.83 ✓		

DESGLOSE PRESENTE ESTIMACION		REPRESENTANTE LEGAL	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$135,735.00		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$40,720.50		
RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR:	-		
SUBTOTAL:	\$95,014.50		
I.V.A.:	\$15,202.32		
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	\$110,216.82		



R.F.C. SAGE920714JW4  
Edith Santiago Guzman  
REPRESENTANTE LEGAL



PROBO  
XAVIER TORCUATO GRANADOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE



Edith Santiago Guzman  
R.F.C. SAGE920714JW4  
AV Reforma No. 97 Interior A  
Colonia Centro  
Tlaxiaco, Puebla  
Tel 23331 8 01 57

000371