

# INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

**Descripción:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO A LA LOCALIDAD DE LA UNION, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+091, DEL 0+000 AL 0+070, EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, (PRIMERA ETAPA)  
**Municipio:** TLATLAUQUITEPEC  
**Localidad:** CHICUACO  
**N° de obra:** 186-20009  
**N° de contrato:** CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186-20009  
**Periodo de contrato:** DEL 03 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE JULIO DE 2020  
**Periodo de estimación:** DEL 21 DE MAYO DE 2020 AL 03 DE JULIO DE 2020

**Estimación 2 (DOS) y Finiquito**

**Fecha de Presentación**  
 08 DE JULIO DE 2020  
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Importe (S / I.V.A.)	Presupuesto total	Total
Importe del contrato: \$	989,220.58 \$	158,275.29 \$	1,147,495.87
Importe del anticipo: \$	296,766.17 \$	47,482.59 \$	344,248.76

### Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				296,766.17 \$	47,482.59 \$	344,248.76
Estimación No. 1:		523,182.04 \$	156,954.61 \$	366,227.43 \$	58,596.39 \$	424,823.82
Estimación No. 2 (FINIQUITO)		466,038.54 \$	139,811.56 \$	326,226.98 \$	52,196.31 \$	378,423.29

Importe Autorizado	989,220.58	296,766.17	989,220.58	158,275.29 \$	1,147,495.87
Acumulado	989,220.58	296,766.17	989,220.58	158,275.29 \$	1,147,495.87
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 VALBUENA  
 233 103 8726

H. Ayuntamiento de Tlatlaucquitepec, Pue. 2018-2021  
 REVISADO  
 ING. JESUS AN JIMENEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlatlaucquitepec, Pue.  
 LIC. FORNICO LOEZA AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

7 Puente No. 303, Zaragoza Pue

Obras Públicas

Presidencia Municipal