



**H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC
2018-2021
Dirección de Obras Públicas**

Estimación 2 (DOS Finiquito)

Descripción: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI DEL CAD 0+000 AL CAD 0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. 1a ETAPA."

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: ALMOLONI
N° de obra: 186-20012
N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20012
N° conv. modif.: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20012-1
Periodo de contrato: DEL 04 DE ABRIL DE 2020 AL 03 DE JULIO DE 2020
Periodo de estimación: DEL 12 DE JUNIO DE 2020 AL 03 DE JULIO DE 2020

Fecha de Presentación

04 de julio de 2020

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Importe (S / I.V.A.)	Presupuesto total I.V.A.	Total
Presupuesto contratado:	\$ 918,690.70	\$ 146,990.51	\$ 1,065,681.21
Aditivas:	\$ 83,193.41	\$ 13,310.94	\$ 96,504.35
Presupuesto modificado:	\$ 1,001,884.10	\$ 160,301.46	\$ 1,162,185.56
Importe del anticipo:	\$ 275,607.21	\$ 44,097.15	\$ 319,704.36

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 275,607.21	\$ 44,097.15	\$ 319,704.36
Estimación No. 1		\$ 434,525.38	\$ 130,357.61	\$ 304,167.77	\$ 48,666.84	\$ 352,834.61
Estimación No. 2 Finiquito:		\$ 567,358.72	\$ 145,249.60	\$ 422,109.12	\$ 67,537.46	\$ 489,646.58
Importe Autorizado		1,001,884.10	275,607.21	726,276.89	160,301.46	1,162,185.56
Acumulado		1,001,884.10	275,607.21	726,276.89	160,301.46	1,162,185.56
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTRUCCIONES ARV
PROYECTOS & GEOTECNIA
C.P. ADRIANA RUDIBARTI VILLAS (PERSONA FISICA)
REPRESENTANTE LEGAL GEOTECNIA
R.F.C. RUVA910321Q31
COL. GUADALUPE
TLATLAUQUITEPEC, PUE
CP 73560

ING. JOSE LUIS PINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidencia Municipal
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JOSE LUIS PINO
DIRECTOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL