



H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 FINIQUITO

Descripción: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR A UNA SUBESTACION PARA UN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONOCUATLA SEGUNDA ETAPA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: XONOCUATLA
N° de obra: 20015
N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20015
Periodo de contrato: DEL 08 DE ABRIL DEL 2020 AL 07 DE JUNIO DEL 2020
Periodo de estimación: DEL 09 DE MAYO DEL 2020 AL 07 DE JUNIO DEL 2020

Fecha de Presentación
08 de junio de 2020
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S/I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 859,557.42	\$ 137,529.19	\$ 997,086.61
Importe del anticipo:	\$ 257,867.22	\$ 41,258.76	\$ 299,125.98

Estado de cuenta						
Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:	0166			\$ 257,867.22	\$ 41,258.76	\$ 299,125.98
Est. No.1		\$ 649,301.73	\$ 194,790.52	\$ 454,511.21	\$ 72,721.79	\$ 527,233.00
Est. No.2 FINIQUITO		\$ 210,255.69	\$ 63,076.70	\$ 147,178.99	\$ 23,548.64	\$ 170,727.63

Importe Autorizado	859,557.42	257,867.22	\$ 601,690.20	137,529.19	\$ 997,086.61
Acumulado	859,557.42	257,867.22	\$ 601,690.20	137,529.19	\$ 997,086.61
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

Elaboró

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
 R.F.C. SAGI721118JW6
 Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 JIMENEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Obras Públicas

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 Autorizó
 ROFINO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2020
Presidencia Municipal