

R&L CONSTRUCCIONES

VERONICA ROSAS LOPEZ
RFC: ROLV921026SV3



Descripción: * CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C"; EN TELESECUNDARIA "RODOLFO NERI VELA" CON C.C.T. 21ETV0941Z,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA,EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC,PUEBLA.*

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: HUAXTLA

N° de obra: 186-20029

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20029

Periodo de contrato: DEL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 28 DE OCTUBRE 2020

Periodo de estimación: DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 AL 28 DE OCTUBRE 2020

Estimación 2 (FINIQUITO)

Fecha de Presentación

29 DE OCTUBRE DE 2020

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	1,509,490.74	\$ 241,518.52	\$ 1,751,009.26
Importe del anticipo: \$	452,847.22	\$ 72,455.56	\$ 525,302.78

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 452,847.22	\$ 72,455.56	\$ 525,302.78
Estimación No. 1:		\$ 741,883.96	\$ 222,565.19	\$ 519,318.77	\$ 83,091.00	\$ 602,409.77
Estimación No. 2:		\$ 767,606.78	\$ 230,282.03	\$ 537,324.75	\$ 85,971.96	\$ 623,296.71
Importe Autorizado		1,509,490.74	452,847.22	1,056,643.52	241,518.52	\$ 1,751,009.26
Acumulado		1,509,490.74	452,847.22	1,056,643.52	241,518.52	\$ 1,751,009.26
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

