

# INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

Descripción: "REHABILITACION DE CAMINOS RURALE GOMEZ PONIENTE LINDA TARDE EN LA LOCALIDAD DE GOMEMEZ PONIENTE"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC  
 Localidad: GOMEZ PONIENTE  
 N° de obra: 186-20035  
 N° de contrato: CON/MTP-R33-FISM-DF/186-20035  
 Periodo de contrato: DEL 02 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020  
 Periodo de estimación: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 20 DE OCTUBRE DE 2020

Estimación 3 (Tres) y Finiquito

Fecha de Presentación  
 25 DE OCTUBRE DE 2020  
 Hoja: 1 de 1

| Datos generales del contrato | Presupuesto total    |               |                 |
|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                              | Importe (S / I.V.A.) | I.V.A.        | Total           |
| Importe del contrato: \$     | 2,052,934.50         | \$ 328,469.52 | \$ 2,381,404.02 |
| Importe del anticipo: \$     | 615,880.35           | \$ 98,540.86  | \$ 714,421.21   |

| Estado de cuenta         |             |                       |                  |                    |               |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Numero de estimación     | Factura No. | Importe sin amortizar | Amortización 30% | Importe amortizado | I.V.A.        | Importe Neto    |
| Anticipo:                |             |                       |                  | \$ 615,880.35      | \$ 98,540.86  | \$ 714,421.21   |
| Estimación No. 1:        |             | \$ 1,175,992.20       | \$ 352,797.66    | \$ 823,194.54      | \$ 131,711.13 | \$ 954,905.67   |
| Estimación No. 2:        |             | \$ 607,113.90         | \$ 182,134.17    | \$ 424,979.73      | \$ 67,996.76  | \$ 492,976.49   |
| Estimación 3 (FINIQUITO) |             | \$ 269,828.40         | \$ 80,948.52     | \$ 188,879.88      | \$ 30,220.77  | \$ 219,100.65   |
| Importe Autorizado       |             | 2,052,934.50          | 615,880.35       | 2,052,934.50       | 328,469.52    | \$ 2,381,404.02 |
| Acumulado                |             | 2,052,934.50          | 615,880.35       | 2,052,934.50       | 328,469.52    | \$ 2,381,404.02 |
| Saldo Por Ejercer        |             | 0.00                  | 0.00             | 0.00               | 0.00          | 0.00            |

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Alma Rosa Vázquez Jiménez  
 VAJA80042MH6  
 233 108 8726

Elaboró

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó

ING. JOSE LUIS JIMENEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Obras Públicas

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Autorizó

LIC. PORFIRIO COEJA AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Presidencia Municipal

2018-2021