

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

Estimación 2 (DOS) y Finiquito

Descripción: "REHABILITACION DE CAMINOS RURALE JAMONCILLOS-TEHUAGCO-CUACUALXTLA DEL KM. 0+000 AL 4+220 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO (PRIMERA ETAPA)"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
 Localidad: TEHUAGCO
 N° de obra: 186-20036
 N° de convenio modificatorio: CON/MTP-R33-FISM-DF/186-20036-1
 Periodo de contrato modificado: DEL 03 DE JULIO DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
 Periodo de estimación: DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Presentación
 21 DE DICIEMBRE DE 2020
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	2,132,545.61 \$	341,207.30 \$	2,473,752.91
Importe del anticipo: \$	639,763.68 \$	102,362.19 \$	742,125.87

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 639,763.68	\$ 102,362.19	\$ 742,125.87
Estimación No. 1:		\$ 1,105,973.51	\$ 331,792.05	\$ 774,181.46	\$ 123,869.03	\$ 898,050.49
Estimación (FINIQUITO)		\$ 1,026,572.10	\$ 307,971.63	\$ 718,600.47	\$ 114,976.08	\$ 833,576.55

Importe Autorizado	2,132,545.61	639,763.68	2,132,545.61	341,207.30 \$	2,473,752.91
Acumulado	2,132,545.61	639,763.68	2,132,545.61	341,207.30 \$	2,473,752.91
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 Alma Rosa Vazquez Jimenez
 V.A.J.00601114
 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 7 Poniente No. 303, Zaragoza P.M.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Autorizó