

Estimación 2 (DOS) FINIQUITO

Descripción: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES: AV. REVOLUCION, AV. REFORMA, PORTAL MORELOS, PORTAL GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
 Localidad: TLATLAUQUITEPEC
 N° de obra: 186-20059
 N° de contrato: CON/MTP-R33-FISM-DF/186-20059
 Periodo de contrato: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020
 Periodo de estimación: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha de Presentación


28 DE DICIEMBRE DE 2020


Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	1,077,899.49	\$ 172,463.92	\$ 1,250,363.41
Importe del anticipo: \$	323,369.85	\$ 51,739.17	\$ 375,109.02

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 323,369.85	\$ 51,739.17	\$ 375,109.02
Estimación No. 1:		\$ 852,031.40	\$ 255,609.42	\$ 596,421.98	\$ 95,427.52	\$ 691,849.50
Eatimacion finiquito:		\$ 225,868.09	\$ 67,760.43	\$ 158,107.66	\$ 25,297.23	\$ 183,404.89
Importe Autorizado		1,077,899.49	323,369.85	1,077,899.49	172,463.92	1,250,363.41
Acumulado		1,077,899.49	323,369.85	1,077,899.49	172,463.92	1,250,363.41
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

ING. OLIVER M. ARCOS HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA DE OBRAS ELÉCTRICAS

Revisó

ING. JOSE BALBOA JIMENEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Presidencia Municipal

FRANCISCO DE LA CRUZ AGUILERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL