



H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 01 FINIQUITO

Descripción: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO AL CENTRO, COLONIA TALPITZAHUA, LOCALIDAD XONOCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
 Localidad: COL.TALPITZAHUA, XONOCUAUTLA
 N° de obra: 186/20062
 N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20062
 Periodo de contrato: DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020
 Periodo de estimación: DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha de Presentación
 28 de diciembre de 2020
 Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	261,548.08	\$ 41,847.69	\$ 303,395.77
Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -

Estado de cuenta

Número de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
Est. No.1		\$ 261,548.08		\$ 261,548.08	\$ 41,847.69	\$ 303,395.77

Importe Autorizado	261,548.08	0.00	\$ 261,548.08	41,847.69	\$ 303,395.77
Acumulado	261,548.08	0.00	\$ 261,548.08	41,847.69	\$ 303,395.77
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00

ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
 R.F.C. MILE840307RF7
 ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. JOSÉ B. JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Obras Públicas

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ PEDRO BOJAS AGUIAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Presidencia Municipal