



H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 FINIQUITO

Descripción: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN AV. SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC"

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: GOMEZ ORIENTE

N° de obra: 186/20077

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20077

Periodo de contrato: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Periodo de estimación: DEL 30 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de Presentación

22 de marzo de 2021


Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S/I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 542,976.01	\$ 86,876.16	\$ 629,852.17
Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -


Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:						
Est. No. 1		\$ 444,362.18		\$ -	\$ -	\$ -
Est. No. 2 Finiquito		\$ 98,613.83		\$ 444,362.18	\$ 71,097.95	\$ 515,460.13
				\$ 98,613.83	\$ 15,778.21	\$ 114,392.04


Importe Autorizado	542,976.01	0.00	\$ 542,976.01	86,876.16	\$ 629,852.17
Acumulado	542,976.01	0.00	\$ 542,976.01	86,876.16	\$ 629,852.17
Saldo Por Ejercer		0.00	\$ -	0.00	0.00



ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE BALZAN JIMENEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL