



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de San Agustín Chagchaltzin, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 24 del mes de Noviembre de 2020, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

No. de obra: 186-20048	Contrato No: CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF /186-20048
Oficio de Asignación: MTP/TM/2020/20048	Contratista: CG&RL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Monto Asignado: \$ 875,894.06	Monto del Contrato: \$ 875,894.06

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 28 de Julio de 2020	Fecha de término: 24 de Noviembre de 2020	Fecha de término real: 24 de Noviembre de 2020
--	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 0.00	FORTAMUN: \$ 875,894.06	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: DORAMA	Fianza Numero: 20A65113
Monto de la Fianza: \$ 87,589.41	Fecha de Expedición: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020

EJERCICIO 2020

Por el Municipio:

Román Loeza Aguilar
 Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:

Ing. José Carlos García Cárcamo
 Representante Legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

30.12	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
1,661.66	KG	Acero refuerzo diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
148.41	M	Castillo de concreta sección= 15 x 15 cm, concreto f'c=150 kg/cm2-3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm
97.75	M2	Muro de tabique de barro rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm en 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.5 cm acabado común
34.58	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección= 15 x 20 cm, concreto f'c=200 kg/cm2-3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 25 cm
248.38	M2	Repellado en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3 espesor 2 cm.
90.92	M2	Suministro y colocación de piso de loseta cerámica 9 cuadros de 0.33 x .033 m. asentado con mortero cemento-arena 1:3, incluye: acarreo, limpieza, cortes, equipo, herramienta y mano de obra.
12	PZA	Suministro y conexión de luminaria fluorescente para sobreponer de 2 x 74 watts, incluye gabinete con recubrimiento especial interior de fabricación nacional 80 % marco biselado abatible de lámina calibre 26 con pintura orneada terminado en brillo, balastro y acrílico difusor.
77.12	M2	Limpieza final de la obra con solución agua, detergente en polvo y ácido muriático incluye pisos, muros.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAUL RUANO RODRÍGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. EDUARDO BLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Venancio Calderón Sánchez

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Rubén Mora Báez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Everardo Mora Vázquez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


C. Porfirio Jacobo

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Saturnino Calderón Landero

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Primitivo Calderón

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Juana Landero

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Flora Landero