



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de Tlatlauquitepec, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 25 del mes de Diciembre de 2020, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO AL CENTRO, COLONIA TALPIZAHUA

No. de obra: 186-20062	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-20062
Oficio de Asignación: MTP/TM/2020/20062	Contratista: EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 303,395.77	Monto del Contrato: \$ 303,395.77

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2020	Fecha de término: 25 de Diciembre de 2020	Fecha de término real: 25 de Diciembre de 2020
--	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 303,395.77	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3616-17432-5
Monto de la Fianza: \$ 30,339.58	Fecha de Expedición: 20 de Noviembre de 2020

EJERCICIO 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:


Dr. Rodrigo Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional
Presidencia Municipal

Por el Contratista


Ezequiel Milón Lara
INGENIERO EN OBRAS ELECTRICAS
(Persona Física)

Partidas de los trabajos que se reciben:

3	PZA	Suministro, hincado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-12-750, incluye excavación y relleno de cepa con piedra de la región, acarreos, fletes, y maniobra con grúa hiab.
1	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo vd20 (volada doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo 1-tr-15kva-2f, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2	PZA	Suministro y colocación de estructura r3 (remate en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1	PZA	Suministro y colocación de estructura r3/r3 (remate 2f-3h a remate 2f-3h en baja tensión) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2	PZA	Suministro y colocación de retenida sencilla de ancla (rsa), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
80	M	Suministro e instalación de cable 2(3/0) + 1(1/0) awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste para banco de transformación, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1	LOTE	Trámite para validación y aprobación de proyecto ante cfe, pago de libranza para maniobra de conexión en media tensión en el punto de entronque.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
Presidencia Municipal

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ
Obras Públicas

CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. RAÚL RUÍZ RODRÍGUEZ
Contraloría

TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 2021
C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. María de los Ángeles García Albino

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Ambrosio García Córdova

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Luisa Albino Chino

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Isabel García Albino

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Josefa Córdova Galindo

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Clementina Chino Viveros

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA
