



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de Atioyan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 12 de Enero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 23 DE ABRIL, LOCALIDAD ATIOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: <b>186-20065</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF /186-20065</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP/TM/2020/20065</b>	Contratista: <b>ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA (PERSONA FÍSICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,039,286.18</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,039,286.18</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>27 de Noviembre de 2020</b>	Fecha de término: <b>26 de Enero de 2021</b>	Fecha de término real: <b>12 de Enero de 2021</b>
--	---	--

## CONVENIO MODIFICATORIO

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 1,039,286.18</b>	FORTAMUN: <b>\$0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.</b>	Fianza Numero: <b>3481-35091-4</b>
Monto de la Fianza: <b>\$103,928.62</b>	Fecha de Expedición: <b>12 DE ENERO DE 2021</b>

**EJERCICIO 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Un gobierno de costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
EJERCICIO - 2020



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

AYUNTAMIENTO de Tlaxiaco, Pue. 2018-2021  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Por el Municipio:  
  
**Leticia Portillo Meza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista  
CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECANICA  
  
**Ilmarinen José Salgado Guerra**  
(Persona Física)  
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA  
R.F.C. SAGI721118JW6  
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

7	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-13-600 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo rd20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1	JUEGO	Suministro y colocación de cortocircuito fusible de 15 kv en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza.)
3	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo p3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3	PZA	Suministro y construcción de retenida tipo rda (retenida doble a ancla) con cable de acero ag 5/16, incluye: excavación en material tipo ii-a, suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
180	KG	Suministro y colocación de cable acsr cal. 1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
15	PZA	Suministro y colocación de acometidas con cable neutranel 1 + 1 cal. 6, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2020



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** -----

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**RECIBO**  
Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2018-2021  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
*[Signature]*  
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR  
Presidencia Municipal

Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2018-2021  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
*[Signature]*  
ING. JOSÉ MILAN JUÁREZ  
Obras Públicas

Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2018-2021  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
LIC. RAÚL RUANO RODRÍGUEZ  
Contraloría

**TESORERA MUNICIPAL**  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBI  
2018 - 2021  
C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
EJERCICIO - 2020



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. EFREN BRUNO GUERRA

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. ARACELI GUERRA FERNÁNDEZ

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. MARIBEL GUARNEROS GUERRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. VICTORINO BRUNO HIDALGO

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. ANTONIA BRUNO HILARIO

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. JAVIER BRUNO GUERRA

**VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_

**VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_