



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de El Paraíso, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 25 del mes de Enero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JILIAPA ENTRE CUAHUTEMOC Y 5 DE MAYO Y CALLE CUAHUTEMOC , LA CUAL SE REALIZARA EN LA COLONIA EL PARAISO, TLATLAUQUITEPEC (PERIMERA ETAPA)”**

No. de obra: **186-20069**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF /186-20069**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2020/20069**

Contratista:

**CONSTRUCCIONES ALTIMETRIA S.A. DE C.V.**

Monto Asignado: **\$ 584,597.73**

Monto del Contrato: **\$ 584,597.73**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**03 de Diciembre de 2020**

Fecha de término:

**01 de Febrero de 2021**

Fecha de término real:

**25 de Enero de 2021**

## CONVENIO MODIFICATORIO

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 584,597.73**

FORTAMUN:

**\$0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**ASERTA ASEGURADORA S.A. DE C.V.**

Fianza Numero:

**3616-18034-0**

Monto de la Fianza:

**\$58,459.77**

Fecha de Expedición:

**25 DE ENERO DE 2021**

**EJERCICIO 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Un gobierno de costumbres y tradiciones


# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

Por el Municipio:  
  
**Lic. Román Loera Aguilera**  
**Presidente Municipal Constitucional**

Por el Contratista:  
  
**Ing. Rigoberto Antonio Izil Jiménez**  
**Representante Legal**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

281.12	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
155.50	M3	Suministro y relleno de balastro compactado c/medios mecánicos al 90% proctor. en capas de 20 cm. de espesor: incl. acarreo, agua necesaria p/compactación, herramienta y prueba de laboratorio.
84	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco Thomé a la obra)
420	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado.
21.01	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. a base de concreto simple f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> con una sección de 15 x 40 cm. a cada 8.00 m. incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.
120	M	Guarnición de concreto simple F'c=150 kg/cm <sup>2</sup> de 15x20x40cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

## Por el Municipio contratante

Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JOSÉ L. LANUZA MÉNDEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

LIC. RAÚL RUANO RODRÍGUEZ

**TESORERA MUNICIPAL**

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

Contraloría



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Juan Ricardo Parra Aparicio

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Nohemí Salazar Solís

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Virginia Magdalena Hidalgo Salazar

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Salvador Guerrero Labanqui

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Juan V Téllez Hidalgo

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Gerardo Prado Cruz

**VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Evelin Guadalupe Báez Vázquez