



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Cuacualaxtla, Perteneciente al Municipio de Tlaxcala, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 27 del mes de Febrero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)

No. de obra: 186-20070	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-20070
Oficio de Asignación: MTP/TM/2020-070	Contratista: VERONICA ROSAS LOPEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 1,123,913.20	Monto del Contrato: \$ 1,123,913.20

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 22 de Diciembre de 2020	Fecha de término: 27 de Febrero de 2021	Fecha de término real: 27 de Febrero de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,123,913.20	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3238-14479-9
Monto de la Fianza: \$ 112,391.32	Fecha de Expedición: 27 de Febrero de 2021

EJERCICIO 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:

C.P. Verónica Rosas López
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

407.47	M3	Excavación en caja por medios mecánicos en terreno tipo i y ii cualquier zona (con motoniveladora)
271.65	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
2250	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
195	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
750	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado.
750	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
10	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. de concreto f'c=200 kg/cm ² . sección 15 x 50 cm. incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
150	M	Guarnición de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. PORFIRIO LOÉZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JOSÉ ELEAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. RAÚL RUANO RODRÍGUEZ

TESORERA MUNICIPAL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

Contraloría



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. René Vázquez Galicia

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Salvador Prado Vázquez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Dominga Calderón Vázquez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Guadalupe Romano Apolonio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Héctor Vázquez Rosas

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Leopoldo De Jesús Rosario