



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de Gómez Oriente, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 28 de Febrero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**“AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN AV. SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC”**

No. de obra: <b>186-20077</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20077</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP-TM/2020-077</b>	Contratista: <b>EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 629,852.17</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 629,852.17</b>

### PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>30 de Diciembre de 2020</b>	Fecha de término: <b>28 de Febrero de 2021</b>	Fecha de término real: <b>28 de Febrero de 2021</b>
--	---	--

### FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 629,852.17</b>	FORTAMUN: <b>\$ 00.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

### FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Aseguradora Aserfa S.A de C.V.</b>	Fianza Numero: <b>3616-18237-5</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 62,985.22</b>	Fecha de Expedición: <b>28 de Febrero de 2021</b>



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Un gobierno de costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
EJERCICIO - 2020



**TLATLAUQUITEPEC**  
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:

**Ing. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

**Ing. Ezequiel Mirón Lara**  
Persona Física

## Partidas de los trabajos que se reciben:

6.00	PZA	Suministro, incado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-12-750, incluye excavación y relleno de cepa con piedra de la región, acarreo, fletes, y maniobra con grúa hiab.
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rp1n (remate en poste), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd20 (remate doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd20/rd2 (remate doble de deflexión), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo ad20 (anclaje doble), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
3.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo ts20 (t sencilla 2f), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro, instalación y montaje de estructura tipo rd30 (remate doble 3f), incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo 1-tr-15kva-3f, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura p3 (paso en baja tensión) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura r3 (remate en baja tensión) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura 1r1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de retenida sencilla de ancla (rsa), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
5.00	PZA	Suministro y colocación de retenida doble de ancla (rda), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
211.29	KG	Suministro e instalación de cable acsr 3/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
11.45	KG	Suministro e instalación de cable acsr 1/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Un gobierno de costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLO MÁGICO

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Uno y Dos y Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

### Por el Municipio contratante

Recibe

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas  
BALAZ JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAÚL RUANO RODRÍGUEZ

Contraloría

TESORERA MUNICIPAL

EDITH MOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2020**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Por la Localidad Beneficiada**


**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Ramon Ascencio Hernández

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. María Hernández Lino

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Esteban Guerra González

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Edgar Ascencio Hernández

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Celia Fernández Palacios

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Laura García Monroy