



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Atalpa, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Febrero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

No. de obra: 186-20083	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20083
Oficio de Asignación: MTP-TM/2020-083	Contratista: ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 878,017.73	Monto del Contrato: \$ 878,017.73

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 29 de Diciembre de 2020	Fecha de término: 27 de-Febrero de 2021	Fecha de término real: 27 de Febrero de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 878,017.73	FORTAMUN: \$ 00.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3481-35429-3
Monto de la Fianza: \$ 87,801.77	Fecha de Expedición: 27 de Febrero de 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

Ing. Ilmarinen José Salgado Guerra
Persona Física

CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI72111BJW6
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

Partidas de los trabajos que se reciben:

6.00	PZA	Adquisición, incado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-13-600, incluye: flete de poste, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.00	PZA	Adquisición, incado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-9-400, incluye: flete de poste, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo vr2n, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo vs2n, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15 kv en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza)
2.00	PZA	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 27 kv en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza)
1.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo 1tr2a-10kva-2f, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo r3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo p3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 20:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAÚERIANO DOMÍNGUEZ

Contraloría

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Hilario Simón Martínez Guerra

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Martínez Bruno

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Teresa González Guerra

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Antonia Bruno Silverio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Juan Ranulfo Abundio Salazar
Guerrero

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Lidia Vicente López