



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Analco, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 19:00 horas del día 27 del mes de Febrero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE.

No. de obra: 186-20084	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20084
Oficio de Asignación: MTP-TM/2020-084	Contratista: ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 569,125.96	Monto del Contrato: \$ 569,125.96

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 29 de Diciembre de 2020	Fecha de término: 27 de Febrero de 2021	Fecha de término real: 27 de Febrero de 2021
--	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 569,125.96	FORTAMUN: \$ 00.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY	Fianza Numero: 2108482
Monto de la Fianza: \$ 56,912.60	Fecha de Expedición: 27 de Febrero de 2021

EJERCICIO 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:

Arq. Alma Rosa Vázquez Jiménez
Persona Física
ARQUITECTURA
Arq. Rosa Vázquez Jiménez
VAJAB004022416
238 108 8228
Penitente No. 308, Zaragoza Pua

Partidas de los trabajos que se reciben:

478.41	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-a
257.60	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
44.47	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
1,482.30	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos
44.47	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
296.46	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado.
179.82	M	Calafateo de grietas
179.82	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor.
10.10	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. a base de concreto simple f'c=150 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. a cada 8.00 m. incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.
220.00	M	Acabado con volteador metalico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
110.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. de desarrollo. incluye limpieza y desperdicios. materiales, mano de obra y herramienta.
296.46	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 20:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAÚL RUIZ RODRÍGUEZ



Contraloría

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



Tesorería Municipal



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Raúl Báez Romero

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Miguel Nochebuena Salomé

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Perfecto Hernández Báez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Florencio García Hernández

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Germán Chino Perfecto