



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tatauzoquico, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 27 del mes de Febrero de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)

No. de obra: 186-20085	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-FORTAMUN-DF/186-20085
Oficio de Asignación: MTP/TM/2020-085	Contratista: ARQ. ISAAC REYES TORIBIO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 500,000.00	Monto del Contrato: \$ 500,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 22 de Diciembre de 2020	Fecha de término: 27 de Febrero de 2021	Fecha de término real: 27 de Febrero de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 49,935.88	FORTAMUN: \$ 450.064.12	OTROS FONDOS: \$0.00
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3423-13890-7
Monto de la Fianza: \$ 50,000.00	Fecha de Expedición: 27 de Febrero de 2021

EJERCICIO 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2020

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

Arq. Isaac Reyes Toribio
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

142.81	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
469.20	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
91.49	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.f., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco Thomé a la obra)
35.19	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
469.20	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10
70.38	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
469.20	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
234.60	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor.
23.46	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm colocada longitudinalmente.
6.00	M	Tope de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² , agregado máximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado.
2.00	INC	Incremento o nivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm no incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero cemento-arena 1:3.
78.20	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. comex color amarillo en guarniciones de 30 cm. de desarrollo.
156.40	M	Acabado con volteador metálico en aristas de guarniciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimaciones y Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAÚL RUJANO DOMÍNGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Francisco Bartolo Serrano

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Javier Flores Nexticapan

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Florencio Flores Hernández

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Esteban Bartolo Bautista

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Felipe Valera Bartolo

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Julio Valera Bartolo

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Atenógenes Valera Camilo

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Celso Bartolo Serrano