



H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

Estimación No. 2 (DOS) Finiquito

Descripción: **"REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)"**

Fecha de Presentación

01 de Junio de 2021

Hoja: 1 de 1

Municipio: **TLATLAUQUITEPEC**
Localidad: **TLATLAUQUITEPEC**
N° de obra: **186-21011**
N° de contrato: **CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21011**
Período de contrato: **DEL 25 DE FEBRERO DE 2021 AL 26 DE MAYO DE 2021**
Período de estimación: **DEL 05 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE MAYO DE 2021**

Datos generales del contrato	Presupuesto total					
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total			
Importe del contrato: \$	2,167,473.00	\$ 346,795.68	\$ 2,514,268.67			
Importe del anticipo: \$	650,241.90	\$ 104,038.70	\$ 754,280.60			
Estado de cuenta						
Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 650,241.90	\$ 104,038.70	\$ 754,280.60
Estimación No. 1 (UNO)		\$ 1,303,099.00	\$ 390,929.70	\$ 912,169.30	\$ 145,947.09	\$ 1,058,116.39
Estimación No. 2 (DOS) Finiquito		\$ 864,374.00	\$ 259,312.20	\$ 605,061.80	\$ 96,809.89	\$ 701,871.69
Importe Autorizado		2,167,473.00	650,241.90	1,517,231.10	346,795.68	\$ 2,514,268.67
Acumulado		2,167,473.00	650,241.90	1,517,231.10	346,795.68	\$ 2,514,268.67
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00

Elaboró

C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA
INGENIERÍA CIVIL Y OBRAS PESADAS
RFC: BEVD940917BVV8

Revisó

ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

MPRO. PEDRO AGUSTO JIMENEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO