

Estimación 2 (DOS FINIQUITO)

Descripción:
* AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS MESAS*

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: LAS MESAS
N° de obra: 186-21026
N° de contrato: CON/MTP-R33-FISM-DF/186-21026

Periodo de contrato: DEL 15 DE ABRIL DE 2021 AL 14 DE JULIO DE 2021
Periodo de estimación: DEL 16 DE MAYO DE 2021 AL 14 DE JULIO DE 2021

Fecha de Presentación
16 DE JULIO DE 2021
Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	1,093,922.07	\$ 175,027.53	\$ 1,268,949.60
Importe del anticipo: \$	328,176.62	\$ 52,508.26	\$ 380,684.88

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 328,176.62	\$ 52,508.26	\$ 380,684.88
Estimación No. 1:		\$ 881,784.07	\$ 264,535.22	\$ 617,248.85	\$ 98,759.82	\$ 716,008.67
Estimacion No. 2 Finiquito:		\$ 212,138.00	\$ 63,641.40	\$ 148,496.60	\$ 23,759.46	\$ 172,256.05

Importe Autorizado	1,093,922.07	328,176.62	1,093,922.07	175,027.53	\$ 1,268,949.60
R.F.C. FAR150115H82 Acumulado	1,093,922.07	328,176.62	1,093,922.07	175,027.53	\$ 1,268,949.60
Saldo por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró
CONSTRUCTORA DE OBRAS ELÉCTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION ARZAM S.A. DE C.V.
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 66
ING. OLIVER M. ARCOS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TEZIUTLAN, PUEBLA C.P. 73815

Revisó
ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal
2018-2021