



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tepehican, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 07 del mes de Julio de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A ACAMALOTA ENTRE CERO CABEZÓN Y CARRETERA ESTATAL INTERSERRANA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN

No. de obra: **186-21023**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21023

Oficio de Asignación:

MTP-TM/2021-023

Contratista:

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 1,231,525.91**

Monto del Contrato: **\$ 1,231,525.91**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

08 de Abril de 2021

Fecha de término:

07 de Julio de 2021

Fecha de término real:

07 de Julio de 2021

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,231,525.91

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución

Monto de la Fianza: **\$ 123,152.59**

Fianza Numero: **2126093**

Fecha de Expedición: **15 de Julio de 2021**

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Alma Rosa Vázquez Jiménez
V.A.I.A.B. 021006

Alma Rosa Vázquez Jiménez
(Persona Física)

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
504.56	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
216.24	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
135.00	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
135.00	M3	Base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
175.50	M3	Sobre acarreo para la piedra, la arena, el material de filtro y los agregados fino y grueso (inciso 3.01.02.045-h.03):sobre brecha hasta 10 kilómetros a) primer kilómetro 2) carga con maquina
175.50	M3/KM	Sobre acarreo para la piedra, la arena, el material de filtro y los agregados fino y grueso (inciso 3.01.02.045-h.03):sobre brecha hasta 10 kilómetros b) kilometro subsecuente.
PAVIMENTO		
900.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
480.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
10.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=150 kg/cm² con una sección de



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

		15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts.
		GUARNICION
180.00	M	Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 15X20X40 cm. Incluye: Trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y desimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
360.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes o pisos de concreto.
180.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca, comex color amarillo en guarniciones de 35 cm de desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL


C.P. EDITH NOLASCO


TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLO MÁGICO
2018 - 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Miguel Ángel Gómez

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Román Carmona Guerrero

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Manuel Gómez Gómez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Eugenia Guerrero Hernández

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Víctor Hernández Ordoñez

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Prospero de Jesús Ordoñez Hernández