



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Las Mesas, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 14 del mes de Julio de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD "LAS MESAS",
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

| | |
|---|---|
| No. de obra: 186-21026 | Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21026 |
| Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-026 | Contratista: ELECTRICA ARZAM S.A. DE C.V. |
| Monto Asignado: \$ 1,268,949.60 | Monto del Contrato: \$ 1,268,949.60 |

PERIODO DE EJECUCIÓN

| | | |
|--|---|--|
| Fecha de inicio: 15 de Abril de 2021 | Fecha de término: 14 de Julio de 2021 | Fecha de término real: 14 de Julio de 2021 |
|--|---|--|

FONDO UTILIZADO

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FISM: \$ 1,268,949.60 | FORTAMUN: \$ 0.00 | OTROS FONDOS: \$0.00 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

| | |
|---|---|
| Afianzadora: Aseguradora Aserta S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta Monto de la Fianza: \$ 126,894.96 | Fianza Numero: 3616-19103-0 Fecha de Expedición: 14 de Julio de 2021 |
|---|---|

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

ELECTRICA ARZAM
R.F.C. EAR150115482
S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS
EN ALTA Y BAJA TENSION
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 66
JARDINES DE TEZIUTLAN
TEZIUTLAN, PUEBLA C.P. 73815

Ing. Oliver Miguel Arcos Hernández
(Representante Legal)

Partidas de los trabajos que se reciben:

| POSTES | | |
|------------------------------|-----|--|
| 7.00 | PZA | Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-13c-600) con grua, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 2.00 | PZA | Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-13c-600) a maniobra en planicie, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-12c-750) con grua, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 3.00 | PZA | Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-9c-400) con grúa, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION | | |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión VR2N/VR2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N/RD2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 2.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

| | | |
|--|-----|---|
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N/VR2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión VR2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N/RD2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| MODIFICACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION | | |
| 1.00 | PZA | Modificación de estructura en media tensión ad20/rp1/rp1 a ad20/rp1/rp2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 2.00 | PZA | Modificación de estructura en media tensión ap10 a ap20, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Modificación de estructura en media tensión ps10 a ps10/rp20, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES | | |
| 3.00 | JGO | Suministro y colocación de cortocircuito fusible 15 kv en estructura volada, para interconexión del transformador, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | JGO | Suministro y colocación de cortocircuito fusible 27 kv en estructura tipo "I", para interconexión de la obra, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 3.00 | PZA | Suministro y colocación de transformador bifásico tipo poste de 10 kva 13200-220/127 v, incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION | | |
| 4.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en baja tensión R1, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en baja tensión r1/r3, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de estructura en baja tensión r3, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| RETENIDAS | | |
| 3.00 | PZA | Suministro y colocación de retenida tipo RDVEA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

| | | |
|---|-----|---|
| 2.00 | PZA | Suministro y colocación de retenida tipo RSA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 5.00 | PZA | Suministro y colocación de retenida tipo RDA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de retenida tipo RPP incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| CONDUCTORES (NEUTRO, MEDIA Y BAJA TENSION) | | |
| 194.00 | KG | Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 970.00 | M | Suministro y colocación de cable semiaislado acsr cal. 3/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| 50.00 | M | Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 acsr cal. 3/0-1/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| SISTEMAS DE TIERRA | | |
| 6.00 | PZA | Suministro y colocación de tierras físicas, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |
| ACOMETIDA | | |
| 13.00 | PZA | Suministro y colocación de acometida con cable neutranel 1+1 cal. 6, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


ING. JOSE ALAN JIMENEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


C.P. EDITANO HASCORBERTO





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Martín Hernández Santiago

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Justino Parra Rosario

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Faustina Honorato Jacobo

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**


C. Felipe Benicio Martín Reyes

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Esther Jacobo Honorato

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Gloria Mirón Rosario