



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tamalayo, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 28 del mes de Junio de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0685A EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC.

No. de obra: 186-21032	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21032
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-032	Contratista: ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ (PERSONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 1,864,134.99	Monto del Contrato: \$ 1,864,134.99

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 30 de Marzo de 2021	Fecha de término: 28 de Junio de 2021	Fecha de término real: 28 de Junio de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,864,134.99	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY	Fianza Numero: 2123929
Monto de la Fianza: \$ 186,413.50	Fecha de Expedición: 30 de Junio de 2021

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:


Mtro. Pedro Augusto Jiménez López
Presidente Municipal Sustituto

Por el Contratista
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Alma Rosa Vázquez Jiménez
VAJAB05021
233 100 88
Alma Rosa Vázquez Jiménez
(Persona Física)

Partidas de los trabajos que se reciben:

CIMENTACION		
155.20	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualq. Prof. Incl. Afine d/talud. Y acarreo dentro y fuera de la obra de material no util
77.97	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2 de 6 cm. de espesor
294.53	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado
47.91	M3	Concreto f'c=250kg/cm2 en cimentación, T.M.A. 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
5,636.22	KG	Acero refuerzo diámetro f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicio
91.23	M3	Relleno y compactación de material producto de excavación c/pisón y agua, en capas de 20 cm. de espesor incl. acarreo dentro de la obra, medir compactación
CUBIERTA		
15,116.87	KG	Suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica (perfiles estructurales).
64.00	M2	Sum. Y col. De canalón de lámina galvanizada cal. #18 con 89 cm. De desarrollo incl. Dobleces, taquetes y tornillos
1,884.61	M2	Suministro y aplicación de pintura esmalte Comex 100 sobre estructuras para montaje de lámina en techumbres, incluye una mano de anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte.
695.22	M2	Suministro y colocación de lámina galvateja cal.26 incl. Remaches y ganchos para fijación.
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.00	PZA	Bajada de aguas pluviales con tubo de P.V.C. anger incl. Lamina p/manga, alambción p/rejilla, solera p/abrazadera y soldadura



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

6.00	PZA	Registro de 0.40 x 0.60 x 0.80 mts. (int.) de tabique rojo recocido en 12 cm juntado con mortero cemento-cal-arena 1:1:6 acabado pulido con mortero cemento-arena 1:4 y plantilla y tapa de concreto f'c=150kg/cm2 con 6 y 7 cm. de espesor respectivamente
72.00	M	Suministro e instalación de tubo P.V.C. sanitario calidad rexolit para cementar de 150 mm. (incluye prueba hidráulica)
35.38	M	Suministro y colocación de caballete cal.26incl. Remaches y gancho para fijación

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación uno y Finiquito de obra respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

MTRO. PEDRO AUGUSTO JIMÉNEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLA ESCOBAR
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Edith González Esteban

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rosario González Guzmán

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Leticia León González

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Moreno Madrigal

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Norma Madrigal Carrillo

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Leonor Parra Báez

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Félix González Portilla