



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la junta auxiliar de Xonocautla, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 15 de Marzo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 2a ETAPA

No. de obra: 186-21006	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21006
Oficio de Asignación: MTP/TM/2021-006	Contratista: ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 1,237,019.33	Monto del Contrato: \$ 1,237,019.33

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 13 de Febrero de 2021	Fecha de término: 14 de Abril de 2021	Fecha de término real: 15 de Marzo de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,237,019.33	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3207-09717-0
Monto de la Fianza: \$ 123, 701.93	Fecha de Expedición: 15 de Marzo de 2021

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista:

Adriano Radillo Verico
(Persona Física)

Partidas de los trabajos que se reciben:

260.41	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
111.60	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
153.00	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
1020.00	M3	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
214.60	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
1004.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado
503.77	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor.
503.77	M	Calafateo de grietas
995.44	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=150 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Felipe Parra Patricio

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Fausto Hernández Salazar

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Pedro Nicanor Rojas Romero

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**


C. Félix Felipe Martínez Patricio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Eleuterio Castelán Hilario

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Magdaleno López Polo