



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tochimpa, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 09:00 horas del día 12 del mes de Mayo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE TOCHIMPA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUE.(SEGUNDA ETAPA).

No. de obra: 186-21010	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21010
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-010	Contratista: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 1,375,888.50	Monto del Contrato: \$ 1,375,888.50

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 25 de Febrero de 2021	Fecha de término: 26 de Mayo de 2021	Fecha de término real: 12 de Mayo de 2021
--	--	---

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,375,888.50	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Liberty Fianzas S.A. de C.V.	Fianza Numero: 2265907-0000
Monto de la Fianza: \$ 137,588.85	Fecha de Expedición: 12 de Mayo de 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:

Mtro. Pedro Augusto Jiménez López
Presidente Municipal Sustituto

Por el Contratista

Ing. Daniel Benavidez Valdearriba
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

591.33	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
185.85	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
61.33	M3	Suministro, formación y compactación, por unidad de obra terminada: a) de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreebanco: 2) para el noventa por ciento (90%). estos precios unitarios incluyen lo que corresponde por formación de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación.
247.80	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
1,155.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

595.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor.
595.00	M	Calafateo de grietas
1,155.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
22.62	M	Reubicación de malla ciclónica de 2.00 m de altura, postes de 2 1/2", travesaños y tres hilos de alambre de púas, incluye: trazo, nivelación, excavación, rellenos, concreto, acarreo y limpieza.
2.00	PZA	Rejilla longitudinal de 2.0x0.60x1.0 m de alto con muros de tabique rojo asentado con mortero cem-are 1:4 aplanado y pulido castillos en sus 4 extremos de 0.15x0.15 con rejilla tipo Irving a base de ángulo de acero y todo el material para su correcta ejecución.
420.00	M	Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 15x20x40xcm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
840.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes o pisos de concreto
420.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm de desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

MTRO. PEDRO AUGUSTO JIMENEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCAS



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Cira Hernández Guerrero

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Alberto Guerrero Camacho

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Honoria López Encarnación

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Rogelio Medina Martínez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Constantino Rafael Pérez Jiménez

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Juan Hernández Valderrábano