



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de El Cerrito, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 05 del mes de Mayo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE “LA PEDRERA”, DIRECCION HACIA MECAYUCAN, LOCALIDAD DE EL CERRITO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: 186-21019	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21019
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-019	Contratista: ARQ. ISAAC REYES TORIBIO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 1,076,329.03	Monto del Contrato: \$ 1,076,329.03

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 19 de Marzo de 2021	Fecha de término: 18 de Mayo de 2021	Fecha de término real: 05 de Mayo de 2021
--	--	---

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,076,329.03	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora insurgentes , S.A de C.V.	Fianza Numero: 3423-13927-8
Monto de la Fianza: \$ 107,632.90	Fecha de Expedición: 5 DE MAYO 2021

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021

Por el Municipio



Mtro. Pedro Augusto Jiménez López
Presidente Municipal Sustituto

Por el Contratista



Arq. Isaac Reyes Toribio
Persona Física




Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIA		
116.75	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
175.12	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
885.80	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. de espesor por medios mecánicos
117.16	M3	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
BASE HIDRAULICA		
172.73	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
PAVIMENTO		
79.71	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
885.80	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10
132.87	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
885.80	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
531.46	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor
531.46	M	N (fexpan) para piso de concreto hidráulico de 8 cm. De altura y 1.3 cm de espesor con aplicación de superseal p o similar incluye: limpieza de la superficie.
GUARNICION		
17.72	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
97.44	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

12.91	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
141.73	M2	Acabado con volteador metalico en aristas de guarniciones
117.16	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 30 cm. De desarrollo.
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 mts
MURO DE CONTECNCION		
5.10	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
5.95	M2	Plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm ² de 5 cm. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
14.37	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena 1:6
17.00	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
CUNETA		
26.57	M3	Excavación a mano en cepa para desplante de estructuras, en material común seco, profundidad de 0.0 a 2.0 m. Cualquier zona, incluye afine de taludes y fondo
59.05	M2	Cimbrado y descimbrado con madera de 3a, acabado comun, en frontera de colado
12.40	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
124.01	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
10.00	M	Tope de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² , agregado maximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado
LIMPIEZA GENERAL		
885.80	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


Mtro. Pedro Augusto Jiménez López

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL


CP. EDITH INÉS LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Juan Sánchez González


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Yanet Sánchez González

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Alvaro Hernández Ordoñez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


C. Edmundo Sánchez González

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. María Ninfa Pérez Parra

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Francisco Jerónimo Martínez

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Carlos Mora González

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Víctorino Calderón Romero