



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de Las Mesas, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 14 del mes de Julio de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD "LAS MESAS",  
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: <b>186-21026</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21026</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP-TM/2021-026</b>	Contratista: <b>ELECTRICA ARZAM S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado: <b>\$ 1,268,949.60</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 1,268,949.60</b>

### PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>15 de Abril de 2021</b>	Fecha de término: <b>14 de Julio de 2021</b>	Fecha de término real: <b>14 de Julio de 2021</b>
--	---	--

### FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 1,268,949.60</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

### FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$	Fecha de Expedición:

**EJERCICIO 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

Por el Municipio



**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**

**Presidente Municipal Constitucional**

**ELECTRICA ARZAM**  
R.F.C. EAR150115H82  
Por el Contratista  
**S.A. DE C.V.**

**CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION**  
AV. MILITAR O ELIAS CALLES No. 66  
JARDINES DE TEZIUTLAN  
TEZIUTLAN, PUEBLA C.P. 73815

**Ing. Oliver Miguel Arcos Hernández**  
**(Representante Legal)**

## Partidas de los trabajos que se reciben:

		<b>POSTES</b>
7.00	PZA	Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-13c-600) con grua, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-13c-600) a maniobra en planicie, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-12c-750) con grua, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.00	PZA	Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (pcr-9c-400) con grúa, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		<b>ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION</b>
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión VR2N/VR2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N/RD2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión VD2N/VR2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión VR2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N/RD2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>MODIFICACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION</b>		
1.00	PZA	Modificación de estructura en media tensión ad20/rp1/rp1 a ad20/rp1/rp2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
2.00	PZA	Modificación de estructura en media tensión ap10 a ap20, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Modificación de estructura en media tensión ps10 a ps10/rp20, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES</b>		
3.00	JGO	Suministro y colocación de cortocircuito fusible 15 kv en estructura volada, para interconexión del transformador, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	JGO	Suministro y colocación de cortocircuito fusible 27 kv en estructura tipo "t", para interconexión de la obra, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
3.00	PZA	Suministro y colocación de transformador bifásico tipo poste de 10 kva 13200-220/127 v, incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION</b>		
4.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión R1, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión r1/r3, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión r3, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>RETENIDAS</b>		
3.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDVEA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

2.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RSA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
5.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RPP incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>CONDUCTORES (NEUTRO, MEDIA Y BAJA TENSION)</b>		
194.00	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
970.00	M	Suministro y colocación de cable semiaislado acsr cal. 3/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
50.00	M	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 acsr cal. 3/0-1/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>SISTEMAS DE TIERRA</b>		
6.00	PZA	Suministro y colocación de tierras físicas, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
<b>ACOMETIDA</b>		
13.00	PZA	Suministro y colocación de acometida con cable neutranel 1+1 cal. 6, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

**Ninguno** - - - - -  
- -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**


**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

  
 ING. JOSE BALAN JIMENEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

  
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 C.P. EDITH FLORES  
 TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Un gobierno de costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

## REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Martín Hernández Santiago

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Justino Parra Rosario

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Faustina Honorato Jacobo

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Felipe Benicio Martín Reyes

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Esther Jacobo Honorato

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

  
C. Gloria Mirón Rosario