



TLAXIUHQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLAXIUHQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Ajocotzingo, Perteneciente al Municipio de Tlaxiuhquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 09:00 horas del día 15 del mes de Julio de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

ELECTRIFICACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA SERVICIO DE BOMBEO (LA CHINAMPA) EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXIUHQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: 186-21028	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21028
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-028	Contratista: ELECTRICA ARZAM S.A. DE C.V.
Monto Asignado: \$ 985,230.92	Monto del Contrato: \$ 985,230.92

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 16 de Abril de 2021	Fecha de término: 15 de Julio de 2021	Fecha de término real: 15 de Julio de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 985,230.92	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Aserfa S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserfa	Fianza Numero: 3616-19104-9
Monto de la Fianza: \$ 98,523.09	Fecha de Expedición: 15 de Julio de 2021

EJERCICIO 2021



TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLAXCALA
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021

Por el Municipio:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

ELECTRICA R.F.C. EAR150115H82
Por Comisión
CARZAM
S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS
EN ALTA Y BAJA TENSION

ING. OLIVERA AGUIRRE ARZOBIZABENDEZ
PLUTARCO ELIAS CALLES No. 68
TEHUACAN PUEBLA C.P. 72815
(Representante Legal)

Partidas de los trabajos que se reciben:

		POSTES
7.00	PZA	Suministro y colocación de parado y plomeado de poste en cualquier tipo de terreno (PCR-13C-600) a maniobra en terreno quebrado (barranca y cruce de río), incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Desmantelamiento de poste en media tensión (pcr-11c-500) a maniobra, incluye; flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
1.00	PZA	Modificación de estructura ad20 a AD20/RD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
3.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N/RD2, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión AD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión RD2N, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en media tensión TS20, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
		EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES
1.00	JGO	Suministro y colocación de cortocircuito fusible 15 kv en estructura volada, para interconexión del transformador, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.



TLAXIAHUAC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLAXIAHUAC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021

2.00	JGO	Suministro y colocación de cortocircuito fusible 27 kv en estructura tipo "T", para interconexión de la obra, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de transformador bifásico tipo poste de 15 kva 13200-120/240 v, incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION		
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión R1, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
3.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión R1/R1, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura en baja tensión P1, incluye; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
RETENIDAS		
8.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDA incluye; materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
CONDUCTORES (NEUTRO, MEDIA Y BAJA TENSION)		
102.00	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
880.00	M	Suministro y colocación de cable semiaislado ACSR cal. 3/0, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
SISTEMAS DE TIERRA		
4.00	PZA	Suministro y colocación de tierras físicas, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
ACOMETIDA		
1.00	PZA	Suministro y colocación de interruptor termo magnético 3x70 AMP 220/127v con gabinete, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación
10.00	M	Suministro y colocación de acometida 2F- cal.4 + 1N cal. 4+ 1TF cal. 8, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
3.00	PZA	Suministro y colocación de tubería Conduit 1" P/G, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación



TLAXIAHUAC DE SAN JUAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLAXIAHUAC DE SAN JUAN
PUEBLO MÁGICO

5.00	JGO	Suministro y colocación de contras y monitores 1" P/G, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación
1.00	PZA	Suministro y colocación base de medición 7 terminales 200 AMP, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Suministro y colocación de nicho de medición en base a especificación mat-02, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
..

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPINO


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLAXIACO
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLAXIACO
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Heráclio Gutiérrez Lara

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Práxedis Granados Fuentes

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María de los Remedios Marcelo Rosales

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Micaela Encarnación Ventura

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Paula Lucina Ventura Hernández

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Cecilia de Jesús Ventura

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Anabel Encarnación Ventura

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Victoria Marcelo Loreto