



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Almoloni, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 15 del mes de Marzo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI DEL CAD 0+000 AL CAD 0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2da ETAPA

No. de obra: 186-21007	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21007
Oficio de Asignación: MTP/TM/2021-007	Contratista: JOSE RAFAEL LOPEZ LOPEZ (PERSONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 1,129,784.80	Monto del Contrato: \$ 1,129,784.80

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 27 de Enero de 2021	Fecha de término: 27 de Abril de 2021	Fecha de término real: 15 de Marzo de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,129,784.80	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	Fianza Numero: 3616-18128-6
Monto de la Fianza: \$ 112,978.48	Fecha de Expedición: 15 de Marzo de 2021

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional



innovación y diseño en construcción
GRUPO INDICO
Ingeniero Contratista
JOSÉ RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ
LOLR60313RZ2
Carr. Federal Zaragoza,
Zacapoxtla km. 5

José Rafael López López
(Persona Física)

Partidas de los trabajos que se reciben:

268.98	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
115.28	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
145.92	M2	Escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora
972.80	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
194.56	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
912.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. y cimbrado.
458.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. de espesor
458.00	M2	Calafateo de grietas
912.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=150 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.
2.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm no incluye suministro y colocación de brocal y tapa.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Raúl Cervantes Torres

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Sandra Téllez Hernández

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Emilia Aguilar Camacho

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. María de los Angeles Landero Martínez
