



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tepantzol, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 31 del mes de Marzo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE TEPANTZOL, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)

No. de obra: 186-21014	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21014
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-014	Contratista: ARQ. ISAAC REYES TORIBIO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 440,291.53	Monto del Contrato: \$ 440,291.53

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 13 de Febrero de 2021	Fecha de término: 14 de Abril de 2021	Fecha de término real: 31 de Marzo de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 440,291.53	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA Monto de la Fianza: \$ 44,029.15	Fianza Numero: 3423-13907-8 Fecha de Expedición: 31 de Marzo de 2021
--	---

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, Puebla, 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Por el Municipio:
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista
ARQ. ISAAC TORIBIO
CALLE NICOLÁS BRAVO S/N
HUEYAPAN, PUEBLA
CED. PROF. 4531481
RFC. RET1750603G53
01 (231) 31 1 07 58
ARQ. ISAAC TORIBIO
PERSONA FÍSICA

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIA		
35.06	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
140.23	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
237.10	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. de espesor por medios mecánicos
BASE HIDRAULICA		
46.23	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.f., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
PAVIMENTO		
21.33	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
237.10	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10
35.57	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
237.10	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
126.47	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor
12.65	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
GUARNICION		
4.74	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
52.16	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
3.32	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

37.94	M	Acabado con volteador metálico en aristas de guarniciones
47.42	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 30 cm. De desarrollo.
5.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple $f'c=200$ kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m
		CUNETA
11.06	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
6.32	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
4.74	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla y botes $f'c=150$ kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
47.42	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
		OBRA COMPLEMENTARIA
1.00	PZA	Rejilla transversal de 7.20 x 0.70 x 1.00 m. De altura, con muros de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado y pulido utilizando cemento-arena 1:4, castillos en sus 4 extremos de 0.15 x 0.15 cms. Con rejilla tipo irving a base de angulo de acero y todo el material necesario para su correcta ejecucion.
5.54	M3	Muro de piedra brasa, acabado comun asentado con mortero cemento-arena 1:4
		DRENAJE SANITARIO
111.95	M	Suministro e instalacion de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 8" diam. C/ campana & empaque.norma nmx-e-241
3.00	PZA	Pozo de visita tipo comun y profundidad de hasta 1.50 m.
1.00	INC	Incremento o renivelacion de pozo de visita tipo comun o especial por cada 20 cms. No incluye suministro y colocacion de brocal y tapa.
4.00	PZA	Suministro y colocacion de brocal y tapa de concreto, con mortero cemento-arena 1:3.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal

LIC. PORFIRIO LOZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Obras Públicas

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

M. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Contraloría

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

M. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tesorería Municipal

C.P. EDITH NOLASCO NÚÑEZ



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rocío Luna Macario.

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Elodia Asunción Luna Macario.

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Inés González Ramírez.

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Victoriano Gregorio Rosario
Hernández.

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Ernestina Zavaleta Acevedo.