



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

En la Comunidad de Tatauzoquico, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 29 del mes de Marzo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)**

No. de obra: <b>186-21015</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21015</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP-TM/2021-015</b>	Contratista: <b>ARQ. ISAAC REYES TORIBIO (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado: <b>\$ 473,095.20</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 473,095.20</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: <b>13 de Febrero de 2021</b>	Fecha de término: <b>14 de Abril de 2021</b>	Fecha de término real: <b>29 de Marzo de 2021</b>
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------

## FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 473,095.20</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$0.00</b>
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta</b>	Fianza Numero: <b>3423-13928-5</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 47,309.52</b>	Fecha de Expedición: <b>05 de Mayo de 2021</b>

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**

**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Por el Municipio:**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Por el Contratista**

**ARQ. ISAAC REYES TORIBIO**



**Arq. Isaac Reyes Toribio**  
**Persona Física**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

		<b>TERRACERIA</b>
25.16	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
100.66	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
702.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. de espesor por medios mecánicos
		<b>BASE HIDRAULICA</b>
83.07	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreo del material del banco thomé a la obra)
		<b>PAVIMENTO</b>
31.95	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
426.00	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10
63.90	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm <sup>2</sup> revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
426.00	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
213.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor
21.30	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
2.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero cemento-arena 1:3.
		<b>GUARNICION</b>
6.30	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**

**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

34.65	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
4.41	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
126.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas de guarniciones
63.00	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 30 cm. De desarrollo.
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m
		<b>CUNETA</b>
14.38	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
8.33	M2	Cimbrado y descimbrado con madera de 3a, acabado común, en frontera de colado
6.25	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
62.50	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
		<b>RAMPA DE ACCESO</b>
8.00	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12 interior liso. De 24" diam c/campana & empaque Norma NMX-E-241
1.52	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
		<b>LIMPIEZA GENERAL</b>
426.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJERCICIO - 2021**



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** .....

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

  
 ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 C.P. EDITH NOLASCO LÓPEZ







**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
EJERCICIO - 2021



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Florencio Hernández Gil

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**  
*por ausencia*

C. Filomeno Flores Martín

**INSPECTOR MUNICIPAL**  
**TATAUZOQUICO**  
**TLATLAUQUITEPEC, PUE.**  
**2018-2021**

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Marco Polo Mateo

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**  
*por ausencia*

C. Melecio Ignacio Pérez

**INSPECTOR MUNICIPAL**  
**TATAUZOQUICO**  
**TLATLAUQUITEPEC, PUE.**  
**2018-2021**

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Inocencio Flores Martín

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Margarito Flores Martín

**VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Paula Morales Gil

**VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Bulmaro Polo Flores

**INSPECTOR MUNICIPAL**  
**TATAUZOQUICO**  
**TLATLAUQUITEPEC, PUE.**  
**2018-2021**