



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tatauzoquico, Perteneciente al Municipio de Tlaltlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 30 del mes de Marzo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA

No. de obra: 186-21016	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21016
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-016	Contratista: ARQ. ISAAC REYES TORIBIO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 697,946.06	Monto del Contrato: \$ 697,946.06

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 13 de Febrero de 2021	Fecha de término: 14 de Abril de 2021	Fecha de término real: 30 de Marzo de 2021
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 697,946.06	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA Monto de la Fianza: \$ 69,794.61	Fianza Numero: 3423-13908-3 Fecha de Expedición: 30 de Marzo de 2021
--	---

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue. 2021-8-2021
Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. ISAAC REYES TORIBIO
Por el Contratista

CALLE... HUEYAPAN, PUEBLA
CED. PRO... 453146
RFC.RETT... 0603G5
01 (231) 1...
construye_constructora@outlook.com
Arq. Isaac Reyes Toribio
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIA		
160.75	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
53.58	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
610.80	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. de espesor por medios mecánicos
BASE HIDRAULICA		
119.11	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
PAVIMENTO		
45.81	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
610.80	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10
91.62	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
6.00	M	Construcción de dentellón o reten transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm² con una sección de 15 x 20 cm incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.
610.80	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
305.40	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor
30.54	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
6.00	M	Tope de concreto simple f'c = 150 kg/cm2, agregado maximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

3.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
3.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero cemento-arena 1:3.
		CUNETA
46.83	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
27.15	M2	Cimbrado y descimbrado con madera de 3a, acabado común, en frontera de colado
20.36	M3	Concreto hecho en obra resistencia rápida vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
203.60	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto y banquetas
1.00	PZA	Reubicación de poste de cfe en baja tensión
		LIMPIEZA GENERAL
610.80	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ


CONTRALOR MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


TESORERA MUNICIPAL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO




TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Francisco Bartolo Serrano

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Javier Flores Nexticapan

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Florenciano Flores Hernández

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Esteban Bartolo Bautista

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Felipe Valera Bartolo

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Julio Valera Bartolo

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Atenógenes Valera Camilo

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Celso Bartolo Serrano