



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Gomez Poniente, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 12 del mes de Mayo de 2021, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

No. de obra: 186-21020	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-21020
Oficio de Asignación: MTP-TM/2021-020	Contratista: ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA (PERSONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 794,758.25	Monto del Contrato: \$ 794,758.25

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 08 de Abril de 2021	Fecha de término: 07 de Junio de 2021	Fecha de término real: 12 de Mayo de 2021
------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 794,758.25	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta Monto de la Fianza: \$ 79,475.82	Fianza Numero: 3481-36121-1 Fecha de Expedición: 12 de Mayo de 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

EJERCICIO 2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:




Mtro. Pedro Augusto Jiménez López
Presidente Sustituto Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ayuntamiento de Tlaxiaco, Pue. 2018-2021
Presidencia Municipal

CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA

Por el Contratista:



Ilmarinen José Salgado Guerra
(Persona Física)

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721110W6
Calle Madero Paralela # 5
Libres, Pue.

Partidas de los trabajos que se reciben:

		POSTES
500.00	M	Limpieza trazo y nivelación y alineamiento para postes de concreto, incluye todo lo necesario para delimitar y marcar para una correcta ejecución de los trabajos
7.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-13-600 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
3.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo vr2n, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo vs2n, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES
4.00	PZA	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15 kv en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza)
2.00	PZA	Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 27 kv en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza)



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION		
2.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo R3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Adquisición y construcción de estructura tipo P3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
RETENIDAS		
2.00	PZA	Adquisición y construcción de retenida tipo RDA, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
5.300	PZA	Adquisición y construcción de retenida tipo RSA, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
CONDUCTORES		
55.00	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
200.00	KG	Adquisición y colocación de cable ACSR cal. 3/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
200.00	M	Suministro y colocación de cable múltiple 2 + 1 cal. 3/0-1/0, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA		
11.00	PZA	Suministro y colocación de acometidas con cable neutranel 1 + 1 cal. 6, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
9.00	PZA	Suministro e instalación de tierras físicas, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	LOTE	Pago de libranza para maniobra de conexión en media tensión, en el punto de entronque.
1.00	LOTE	Aprobación de proyecto
1.00	LOTE	Interconexión en media tensión
1.00	LOTE	Supervisión de transformadores
1.00	LOTE	Supervisión de red de media tensión
1.00	LOTE	Supervisión de red de baja tensión
1.00	LOTE	Pago de desplazamiento de mano de obra al suserm



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

MTRO. PEDRO AUGUSTO JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Lorenza Gilberta López Vicente

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Antonio Apolonio Vicente

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Salustiana Alicia Vicente

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Ernestina Vicente Guerra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Flora Parra Guerra

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Úrsula Hilaria García Vicente