



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Ocotá, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 25 del mes de Enero de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTÁ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-21-2124/006**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/21-2124-006

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2021-11/005

Contratista:

ELMAR MARCELO CRISTÓBAL (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 1,886,115.55**

Monto del Contrato: **\$ 1,886,115.55**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

26 de Noviembre de 2021

Fecha de término:

25 de Enero de 2022

Fecha de término real:

25 de Enero de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,886,115.55

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Asera, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asera

Monto de la Fianza: **\$ 188,611.55**

Fianza Numero: **3238-15229-5**

Fecha de Expedición: **25 de Enero de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2021

Por el Municipio:

Por el Contratista



Lic. Porfirio Loeza Aguilar

C.P. Elmar Marcelo Cristóbal

Presidente Municipal Constitucional

Persona Física

ELMAR MARCELO CRISTÓBAL
 R.F.C. MACE881213C
 CARRILLO NUM 80 COL CENTRO ATENPA
 T. 2242 58 57 68

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
1,484.44	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
TERRACERIAS		
432.22	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
561.89	M3	Carga de camión con máquina. Material i y ii
561.89	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
561.89	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
24.68	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm. Con material de banco (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
1,484.44	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
289.47	M3	Carga de camión con máquina. Material i y ii
289.47	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
26,341.39	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

289.47	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
		PAVIMENTO
168.20	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
1,484.44	M2	Habilitado y armado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
222.67	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm ² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
1,484.44	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
963.11	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 15 cm. De espesor.
144.47	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
16.00	ML	Tope de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² , agregado máximo de 3/4", hecho en obra, sección de 60 x 20 cm, acabado escobillado.
32.00	ML	Raya para cruce peatonal de 40 cm. De ancho con pintura tipo tránsito mca. Comex color amarillo.
32.00	ML	Raya blanca de 40 cm de ancho hecha con pintura tipo tránsito mca. Comex color blanco.(m6)
5.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm ² con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo del material sobrante hasta 20 m.
		GUARNICIONES
111.33	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

38.97	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
50.66	M3	Carga de camión manual. Material i y ii
50.66	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga manual.
50.66	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
204.11	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metalicas, a dos caras
25.98	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
742.22	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
22.27	M3	Relleno compactado de tierra limpia traída de fuera de la obra
371.11	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
4.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
4.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mano de obra y herramientas.
371.11	M	Cuneta de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de sección 0.15 x 1.00 m., con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: preparación de la superficie y cimbra frontera.
		LIMPIEZA
1,595.77	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO





TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Guadalupe Gutiérrez Vargas

C. Isaías Marcelo Casimiro

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 DEL COMITÉ DE OBRA

C. Leticia Ortiz Ramos

C. Adelfa Ramón Hernández

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Margarita Abelino Flores

C. Carolina López Encarnación