



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
- OBRAS PÚBLICAS -
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Comunidad del **Paraiso**, Pertenciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 08 de Enero de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, LOCALIDAD DEL PARAISO, EN LA CALLE JILIAPAN, ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+059.80”

No. de obra: 21-2124/007	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/21-2124/007	
Oficio de Asignación: MTP/TM/2021-12/007	Contratista: LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ. (PERSONA FISICA)	
Monto Asignado: \$ 544,827.73	Monto del Contrato: \$ 544,827.73	
PERIODO DE EJECUCIÓN		
Fecha de inicio: 08 de Diciembre de 2021	Fecha de término: 08 de Enero de 2022	Fecha de término real: 08 de Enero de 2022
FONDO UTILIZADO		
FISM: \$ 544,827.73	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
FIANZA DE VICIOS OCULTOS		
Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A	Fianza Numero: 2150104	
Monto de la Fianza: \$ 54,482.77	Fecha de Expedición: 08 de enero del 2022	



TLATLAUQUITEPEC
- GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024 -
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2021



Por el Municipio:

Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional



Por el Contratista:

C. LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ
(Representante Legal)

Partidas de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	PRECIO UNITARIO \$	Importe \$
	<u>PRELIMINARES</u>				
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	418.60	\$ 10.28	\$ 4,303.21
	<u>TERRACERIAS</u>				
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	m3	111.61	\$ 50.81	\$ 5,670.90
CAR003	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	m3	145.09	\$ 24.43	\$ 3,544.55
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA	m3	145.09	\$ 54.25	\$ 7,871.13
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA URBANA	m3/km	145.09	\$ 9.19	\$ 1,333.38
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIA	M3	54.60	\$ 548.37	\$ 29,941.00
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	m3	5.60	\$ 447.44	\$ 2,505.66
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	m2	418.60	\$ 17.23	\$ 7,212.48
CAR003	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	m3	81.63	\$ 24.43	\$ 1,994.22



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	m3	81.63	\$ 54.25	\$ 4,428.43
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	7,754.57	\$ 9.19	\$ 71,264.50
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	m3	81.63	\$ 357.48	\$ 29,181.09
PAVIMENTO					
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	m2	31.11	\$ 86.53	\$ 2,691.95
MALL006	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	m2	418.60	\$ 47.38	\$ 19,833.27
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	m3	62.79	\$ 2,803.88	\$ 176,055.63
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	m2	418.60	\$ 22.16	\$ 9,276.18
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	ml	168.00	\$ 50.43	\$ 8,472.24
MEMASF001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	m2	16.80	\$ 246.62	\$ 4,143.22
DENTELLON200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	12.00	\$ 241.23	\$ 2,894.76
GUARNICIONES					
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	32.28	\$ 10.28	\$ 331.84
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	m3	11.30	\$ 124.18	\$ 1,403.23
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	m3	14.69	\$ 64.60	\$ 948.97



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL.	m3	14.69	\$ 141.83	\$ 2,083.48
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	14.69	\$ 9.19	\$ 135.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	m2	59.18	\$ 86.53	\$ 5,120.85
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	m3	7.53	\$ 2,447.81	\$ 18,432.02
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ml	215.20	\$ 10.41	\$ 2,240.23
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	m3	6.48	\$ 404.00	\$ 2,609.84
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	107.60	\$ 29.30	\$ 3,152.68
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00	\$ 925.76	\$ 925.76
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.00	\$ 1,718.19	\$ 1,718.19
REJIIRVING	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTRO SOLDADA TIPO IRVING TRAFICO PESADO TIPO IS-01 ESTÁNDAR (1.00 x 0.50) INCLUYE SOLERA DE REMATE DE 1/4" x 2", PINTURA CON PRIMER Y COLOR AMARILLO TRAFICO	M	11.00	\$ 3,136.13	\$ 34,497.43
	LIMPIEZA				
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	436.54	\$ 7.93	\$ 3,461.76

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante:

Recibe:



**PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL**

PORFIRIO LOEZA AGUILAR



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**GUSTAVO ADOLFO
 BENAVIDEZ SANCHEZ**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones

CONTRALOR MUNICIPAL



ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL



TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



**DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS**
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gerardo Prado Cruz

C. Miguel Angel Modesto Pérez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Marina Mora Vázquez

C. Oralia Rodríguez Lemini

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Livier Baez Sosa

C. Ignacio Ociel Arrieta Cortes