



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la Localidad de Acocogta, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 18 del mes de Febrero de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE DE TRABAJO, 21DPB0589X DE LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

No. de obra: **MTP-21-2124/008**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/21-2124-008

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2021-12/008

Contratista:

EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 1,736,286.57**

Monto del Contrato: **\$ 1,736,286.57**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

20 de Diciembre de 2021

Fecha de término:

18 de Febrero de 2022

Fecha de término real:

18 de Febrero de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,736,286.57

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Asera S.A. de C.V. Grupo Financiero Asera

Monto de la Fianza: **\$ 173,628.66**

Fianza Numero: **3616-20164-1**

Fecha de Expedición: **18 de Febrero de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2021

Por el Municipio:

Por el Contratista


Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional


Ing. Ezequiel Mirón Lara
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
558	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3º, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
150.4	M	Corte de concreto hidráulico hecho con cortadora con una prof. De 10 a 15 cm, incl. Preparación de la superficie con agua, limpieza del área de trabajo y acarreo de material de corte a tiro autorizado dentro de la obra.
74.36	M2	Demolición de pisos de concreto armado con varilla o malla de 10 a 15 cm de espesor. Incluye acarreo de escombros fuera de la obra de material no utilizable
ALBAÑILERIA		
90.98	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable , pago por unidad de obra terminada.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

18.43	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.f. Compactando al 95% de su p.v.s.m. (comprendido entre 1850 a 1950 kg/cm3) incl- agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta.
18.43	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
1437.54	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
30.72	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2de 6cm. De espesor.
110	KG	Acero p/refuerzo en cimentación, c/alambrón #2 f'y=2530kg/cm2. incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperd.
875.14	KG	Acero refuerzo en estructura diámetro #3 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.
1903.65	KG	Acero refuerzo en estruct. Diámetro #4 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet. Y desp.
1825.2	KG	Acero refuerzo diámetro #6 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
118.16	M2	Cimbra para cimentación con maderg de pino de 3a, acabado fino, incluido el desmoldado
91.15	M2	Cimbrado y descimbrado común en columnas de sección circular de 40 cm. De diámetro
33.18	M3	Concreto f'c=250kg/cm2 en estruc.y losas t.m.a.3/4"coloc.vibrado y curado en losas incl. Afine y acabado para recibir impermeabilizante.
57.46	M3	Suministro y relleno de material inerte (tepetate), compactado con compactador manual (bailarina) y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo a tiro autorizado dentro de la obra, medir compactación.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

91.15	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros, plafones, columnas acabado rustico incl. Limpieza, rebatido, preparar superficie sellador y plaste.
		Techado
708.56	KG	Sum. Y coloc. De estructura metálica de acero, c/placas perfiles a-36 perfiles
4922.45	KG	Suministro, fabricación e instalación de estructura a base de perfil PTR ASTM -a-36.
2982.85	KG	Suministro, fabricación e instalación de perfil mon-ten astm -a-36.
60.8	ML	Sum. Y coloc. De canalón metálico con desarrollo de 91 cm. Elaborado en lamina galvanizada cal. 16, incl. Sellado, traslapes elementos de fijacion solera para interna y lo necesario para su colocación.
535.92	M2	Suministro y colocación de techumbre a base de lamina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijacion, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecucion
8613.86	KG	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquídico en elementos metálicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo.
		Obras complementarias
6	PZA	Bajada de aguas pluviales con tubo pvc anger incl.lamina p/manga, alambón p/rejilla, solera p/abrazadera y soldadura.
6	PZA	Construcción de registro para aguas pluviales de 0.60 x 0.60 m, incluye tapas de ads y todo lo necesario para su correcta ejecución
47.1	M	Suministro e instalación de tubo P.V.C. Hidráulico ANGER RD 32.5 de 100 mm (incluye prueba hidraulica).
17	M	Suministro e instalación de tubo P.V.C. Hidráulico ANGER RD 32.5 de 150 mm (incluye prueba hidraulica).



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



23.73	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable , pago por unidad de obra terminada.
27	M3	Relleno y compact. De material producto de excavación c/pison y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactación.
47.05	M2	Piso conc. F'c=150kg/cm ² 10cm. Esp. Acab. Pulido o raya./brocha/pelo; losas 3.06x2m. Juntas frías acab. Con volteador incl.cimbra.
37	M	Suministro e instalacion de tubo p.v.c. Hidraulico anger rd 32.5 de 100 mm (incluye prueba hidraulica). Para conexión de registros a pozos de absorción
2	PZA	Construcción de pozo de absorción para terrenos suaves tipo p4 de 2.00 m de diámetro y 2.00 m de profundidad (plano pc-33), incluye: limpieza, trazo, nivelación, excavación, rellenos, compactados, plantilla de concreto, ademe de piedra de la región, mampostería junteada con mortero cemento cal arena, tubo de descarga, brocal, tapa de concreto y t.n.c.e., p.u.o.f.
Sistema de Iluminación		
10	M	Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 25 mm. De diámetro incluye conexiones, trazo, ranuras, excavación y relleno.
20	M	Sum. Col. y conex. De cable de cobre aislam. Thw calibre #10 incluye cinta aislante.
1	PZA	S. Y c. De tablero de control para 2 circuitos qo2 monofasicos.
2	PZA	Sum.y col.de interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 amp. Tipo qo, incluye conexion y prueba.
71.25	M	Suministro y tendido de tubo conduit fierro galvanizado pared delgada 25 mm. De diámetro incl. Conexiones, ranuras y fijación. P.u.o.f.
9	PZA	Sum. Y col. De caja cuadrada de lam. Galv. De 12 x 12 x 5.7 cm. Incl. Material de fijación



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

245.6	M	Sum. Col.y conex. De cable de cobre c/aislam. Thw calibre #12 incluye cinta aislante.
69.65	M	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre # 14
6	PZA	Suministro y colocación de luminaria led campana ca 40-120 100 watts
		Limpieza
558	M2	Limpieza final del área de trabajo, incluye acarreos dentro y fuera de la obra

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
 - - - - -

TLATLAUQUITEPEC

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Obras Públicas
 GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contratación
CONTRATOR MUNICIPAL
 C.P. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERA MUNICIPAL
 C.P. EDITH NOLAN COLE

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rosalba Fernández Guerrero

C. Magali Ramírez Martínez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gabriela Hernández Parra

C. Alejandro Perdomo Carmona

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Hilaria García Lara

C. Cristina Lorenzo Bello