



Acta de Entrega - Recepción

En la Colonia Centro, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 01 del mes de Febrero de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC."**

No. de obra: MTP-21-2124/010	Contrato No: CON/MTP/R33- FORTAMUN-DF/21-2124-010
Oficio de Asignación: MTP/TM/2021-011/006	Contratista: VERONICA ROSAS LOPEZ (PERSONA FÍSICA)
Monto Asignado: \$ 2,212,860.15	Monto del Contrato: \$ 2,212,860.15

PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: 03 de Diciembre de 2021	Fecha de término: 01 de Febrero de 2022	Fecha de término real: 01 de Febrero de 2022
--	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: CON/MTP/R33-FISM-DF/21-2124/010-1	Importe del convenio: \$ 0.00	Plazo de ejecución: 03 de Diciembre de 2021 al 01 de Febrero de 2022
--	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 0.00	FORTAMUN: \$ 2,212,860.15	OTROS FONDOS: \$ 0.00
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Aserfa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserfa	Fianza Numero: 3238-15261-9
Monto de la Fianza: \$ 221,286.02	Fecha de Expedición: 01 de Febrero de 2022

EJERCICIO 2022



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

R&L CONSTRUCCIONES
Por el Contratista

AV INDEPENDENCIA No.46B
MIRADOR T.ATLAUQUITEPEC,
C.P. 73900
RFC: ROLV021024SV3

C.P. Verónica Rosas López
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

2886.80	M2	Retiro de pintura de esmalte con removedor, incluye: materiales, mano de obra y herramienta, no incluye andamios
1.63	M3	Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas.
0.67	M3	Demolición a mano de concreto armado en elementos estructurales sin recuperación de acero
80.00	M2	Demolición de aplanados en muros, incluye acarreo de escombro a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable.
4.11	M3	Demolición a mano de muro de mampostería de piedra brasa
18.70	M2	Demolición a mano de muro de tabique de barro recocido de 12 cm.
36.82	M	Retiro de barandal metálico existente Incl. Todo lo necesario para su correcta ejecución.
1043.73	M2	Retiro de teja existente sobre losas, trabajo realizado hasta 9.00 m. Retiro pieza por pieza, tratando de recuperar el material, demoliendo con cuidado el mortero, acarreando con cuidado en estivas de no más de cinco piezas hasta 2 estaciones en horizontal y 9.00 m. En vertical acomodando el material recuperado, incl. Acarreo del material demolido dentro de la obra, armado y movimiento de andamios, escaleras y equipo de protección
322.31	M2	Demolición de piso de loseta cerámica, se deberá considerar para este trabajo: el retiro del pegamento, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

44.03	M2	Demolición de piso de azulejo con espesor de 6mm, se deberá considerar para este trabajo: el retiro del pega azulejo, mano de obra, acarreo dentro y fuera de obra, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
168.70	M2	Tratamiento preservador de madera in situ de elementos a base de oz marca osmose o similar en calidad, mediante la aplicación manual en todas sus caras, hasta una altura de 6.00 mts. P.u.o.t.
450.00	M2	Sum. Y coloc. De teja de media caña prensada de 17x22 cm. Coloc. Sobre cubierta de triplay a una altura de hasta 6.00 mts. Incl. Mortero cem-are 1:3 recortes curvos, desperdicios y andamios
593.73	M2	Colocación de teja de barro recuperada de media caña cónica en azotea con clave tcc de 40 x 17 x 15 x 1.4 cm asent con mortero cem-are 1:5 incl limpieza de cada pieza, cortes y alineamiento.
126.57	M3	Acarreo del material producto de los desmontajes y demoliciones hasta el lugar indicado por la supervisión o al tiro autorizado por el municipio. Incluye: permisos materiales de desperdicio, herrerías materiales eléctricos, cascajo, etc.
632.85	M3	Acarreo del material producto de los desmontajes y demoliciones hasta el lugar indicado por la supervisión o al tiro autorizado por el municipio. Incluye: permisos materiales de desperdicio, herrerías materiales eléctricos, cascajo, etc. (km subsecuentes)
80.00	M2	Aplanado muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acab.con llana de madera, incl.remates y emboquillado.
3.00	SAL	Salida hidráulica y sanitaria con tubo y conexiones hidráulicos de cobre tipo m y galvanizados de ced. 40 y tubos sanitarios de PVC y fofo incluye: ramaleo, materiales, soldadura, pruebas, válvulas de control angular, coffex, mano de obra, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
14.40	M	Castillo de concreto sección= 15 x 20 cm, concreto f'c=150 kg/cm ² -3/4", cimbra 3 caras reforzado con Armex de 15 x 20 - 4
7.30	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección=15 x 20 cm, concreto f'c=150 kg/cm ² -3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a/c 30 cm
7.30	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección= 15 x 20 cm, concreto f'c=150 kg/cm ² -3/4", reforzada con Armex de 15 x 20 - 4
35.95	M2	Muro de block de concreto ligero de 12 x 20 x 40 cm en 12 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:4 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
4.81	M2	Losa plana en estructura, peralte = 10 cm cimbra común reforzada con 74 kg de acero por m ³ en ambos sentidos a/c 20 cm. Concreto f'c = 250 kg/cm ² 3/4"



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.20	M2	Suministro y colocación de cristal claro de 6 mm
6.00	PZA	Puerta de 0.80 x 2.10 m con bastidor de madera de pino de 38 x 25 mm y peinazos horizontales a cada 30 cm en ambos sentidos forrada con triplay de cedro de 6 mm en ambas caras
1.00	PZA	Puerta de aluminio anodizado natural construida con perfiles de 2" x 2" de 0.95 x 2.40 m. Forrada con duela del mismo material 5 ondas. Incluye: herrajes, tope para piso de codito y todo lo necesario para su correcta instalacion.
1.00	PZA	Suministro y colocacion, puerta de herreria con perfil tubular calibre 18y tambor doble lamina acanalada negra calibre 18 de 1.00 m x 2.50 m.
26.02	M2	Limpieza de recubrimiento de piedra con cepillo de alambre agua y acido clorhidrico
141.00	M2	Tratamiento in situ de elementos a base de retardante al fuego osmose flame proff para madera, mediante la aplicación manual en todas sus caras, hasta una altura de 6.00 mts. P.u.o.t.
2969.19	M2	Pintura vinilica lavable en muros, columnas, trabes y plafones, trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye: suministro de material, mano de obra, perfilados, zoclos, limpieza del área de trabajo y andamios.
12.80	M	Forjado de canalon de concreto para desagüe f'c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Y 8 cm de espesor. Incl. Ángulo para recibir rejilla pulido para dar pendiente
12.80	M	Suministro y colocación de rejilla de 15cm. De ancho, con soleras de 3/16"x1" con una separación a cada 2.5 cm.
15.72	M2	Cimbra de madera para acabados no aparentes en cimentaciones.
225.65	KG	Habilitado y armado de acero de refuerzo resistencia normal fy=4200 kg/cm2
4.08	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=200 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado maximo 3/4" en cimentacion, incluye: elaboracion, vaciado, vibrado y curado.
20.61	M2	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10.
1.00	PZA	Elaboracion de carcamo para bombeo de agua de fuente de 1.00 x 1.10 mts acabado pulido. Incluye excavacion, cimbrado, armado y colado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboracion.
354.46	M2	Suministro y colocación de laja de cantera américa laminada de 40x60x4 cm de espesor color gris oscuro acabado martelinado asentado en mortero cemento arena prop. 1:4



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

28.99	M	Forjado de pecho de paloma de concreto f'c=150 kg/cm2 con un área de 600 cm2, armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. Incluye: suministro de materiales, cimbrado, colado vibrado, curado y mano de obra.
4.00	PZA	Suministro y colocacion de banca de 1.05 de alto de alto, 2.20 m de largo y 0.48 de asiento con ewsqueleto de solera de 2" x 3 16" y forrada con lamina de 3/16" con tres orificios laterales de 3" de diam y duelas de madera de polietileno para el respaldo y asiento, todo en color segun proyecto, incluye: material, herramienta mano de obra, pintura, tornillos de anclaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion
9.00	PZA	S y c de macetas de acero inoxidable de 0.80 de diametro x 1 m de alto para diversos espacios.
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE COCINA INTEGRAL DE 225CM X 60CM INCLUYE TARJA DE 1.00x0.60 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MCA. HELVEX COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
12.00	PZA	Sum. Y colocacion y conexion . De wc junior mca. American standard incl. Pijas, cuello de cera y pruebas.
4.00	PZA	S y c. De dispensador para jabon liquido mca. Jofel mod. 85000 o similar, incluye una carga de jabon.
4.00	PZA	S y c despachador de papel de plastico ahumado p/papel higienico portarrollo tipo gris y/o mod. Ae58400 junior cap. Bocina de 220 mm.diam., incluye un rollo de papel higienico.
6.00	PZA	Suministro, colocacion y conexion de lavabo blanco american standard mod. Veracruz o similar en calidad, incluye llave de aleta, contra rejilla y cespól cromado, limpiezas y acarreo de los materiales dentro de la obra
4.00	PZA	Suministro y colocación de mingitorio ecologico gobi mod. Mgs-e helvex incl. Incluye, suministro, colocacion, conexion y pruebas, limpiezas y acarreo de los materiales dentro de la obra
5.00	PZA	Suministro y colocación de mampara para división de wc, con tablero de lámina acanalada cal, 22 de 1.43 x 1.54, incluye pintura anticorrosiva con patas y marco de perfil tipo I de 30 cm.
8.00	PZA	Sum. Fabricacion y coloc.de puerta para mampara de baño con alum.natural anonizado linea 2 x 1 1/4" panelart 7 aparente 6 m.m.2 caras de 0.60 x 1.65 m.incl.material de fijacion y sellador
17.00	PZA	Escritorio modular, incluye cajon con chapa y cajon corredizo sin chapa.
5.00	PZA	Suministro de silla ejecutiva con respaldo alto hecha de piel comesh, brazos articulados, soporte lumbar, ajuste de altura y de inclinacion con seguro y base giratoria. Alto 113 cm ancho 69 cm profundo 68 cm
2453.91	M2	Limpieza final del area de trabajo, incluye acarreo dentro y fuera de la obra



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

0.00	0.00	Extraordinarios
5.00	PZA	Luminaria tipo farol colonial colgante modelo fti-4001/ba
9.00	PZA	Luminaria tipo farol colonial modelo fti-3340 con mensula en fierro forjado para colocar en pared incluye: foco
14.00	PZA	Luminaria tipo farol colonial modelo 6501 con mensula en fierro forjado para colocar en pared incluye: foco
2.00	PZA	Lampara vintage industrial sconce 3 focos edison elec 212114-9
4.00	PZA	Lámpara de pared tipo farol de exterior decorativo modelo elec farol eco
2.00	PZA	Lámpara de pared tipo farol de exterior decorativo modelo elec farol eco 4484 bk
7.68	M2	Cancelería a base de perfil de aluminio anodizado duranodick de 3" y cristal claro de 6 mm. Incluye puerta y herrajes , incluye suministro de materiales, trazo, cortes, desperdicios, habilitado, mano de obra, colocación, materiales de fijación, pijas, anclas de sujeción, vinilo, sellado perimetral con dow coming por ambos lados, protección del aluminio, tendidos, limpieza del area de trabajo
1.00	PZA	Suministro e instalacion de cancel a base de cristal templado de 9 mm consta de puerta de cristal templado de dos hojas habitables de 9 mm , 0.70 x 1.50 m.incluye kit bisagra hidraulica y jaladera tipo h de acero inoxidable, y un cristal templado fijo de 1.95 x 55 cm ; incluye herrajes y taquetes y materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
354.46	m2	Limpieza de piedra o superficie rugosa limpieza con chorro de agua , jabon y aplicación de brillo a base de barniz
168.07	M2	Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c=150 kg/cm2 agregado maximo 3/4" de 10 cm de espesor, armado con malla de 6x6-10/10
142.00	M2	Desmantelamiento de estructura existente; incluye: desmontaje de lamina, estructura metálica, almacenaje y acarreo para la entrega al ayuntamiento
600.00	PZA	Suministro y colocacion por sustitucion de alfajilla en techados de madera incluye desmontaje de la alfajilla existente y colocacion de la alfajilla nueva para recibir teja
230.00	M2	Cimbra p/losas (zarzo) con tabla acabado comun c/madera de pino de 3a incl.acarreo de materiales y colocacion a una altura asta de 6 m
168.70	M2	Demolición de losa a base de estructura de madera existente en la obra, 10 cm a 15 cm de espesor, incluye retiro de soporte de madera, capa de terrado y enladrillado, acarreo de escombros a tiro autorizado dentro de la obra, el precio se paga por unidad de obra terminada.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

230.00	m2	Desmontaje de piso de duela, incluye retiro de bartidor de madera, material no recuperable, se incluyen acarreo dentro del area de trabajo al banco de tiro dentro de la obra que se indique.
6.00	PZA	Mm-06 suministro y colocacion de banco de madera de pino de 1ra. De 1 1/2", taquetes, tornillos, acabado, barniz natural mate, thinner, estopa, bisagras, lijado, resanado, acarreo y lo necesario para su colocacion y fabricacion. De 0.70 x 0.40 x 45 mts. En consultorios
3.00	PZA	Suministro y colocacion de mesa de madera de pino de 1ra. De 1" de 74 cm x 44 xm ,con marco de angulo 1" x 3/16" taquetes, tornillos, acabado, barniz natural mate y negro mate , thinner, estopa, bisagras, lijado, resanado, acarreo y lo necesario para su colocacion y fabricacion.
2.00	PZA	RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12 x 24 CM DE 5.75 HASTA 6.30 M. DE LONGITUD CON RECUPERACIÓN, INCL. CIMBRA, DEMOLICIÓN DE MUROS Y ACARREO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DE OBRA
2.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12 x 24 CM DE 5.75 HASTA 6.30 M. DE LONGITUD , INCL. ACARREO , DENTRO DE LA OBRA INCLUYE ASENTADO CON MORTERO EN MURO
1.00	PZA	Suministro y colocacion de bomba sumergible de 1 h.p. marca bonasa o similar para alimentar finacos, succion de 1 1/4" y salida de 1". Ubicada en fuente , incluye: accesorios e interconexiones carcamo - salida , (flotador, empaques, llaves, valvulas, tuberia, coples y pzas especiales, suministros, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
64.68	M2	Suministro y colocacion de piso de loseta 60 x 60 marca interceramic o similar color crema marfil claro de primera con separacion de 5 mm juntado con boquilla con arena y asentado sobre firme adhesivo marca interceramic.incluye picado de superficie para mejor adherencia de pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra y acarreo de material.
44.15	M2	Suministro y colocacion de piso de loseta 62 x 62 marca interceramic o similar color crema marfil claro o gris oscuro mate de primera con separacion de 5 mm juntado con boquilla con arena y asentado sobre firme con adhesivo marca interceramic.incluye picado de superficie para mejor adherencia de pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra y acarreo de material.
7.35	M2	Suministro y colocacion de piso de loseta 36 x 36 marca interceramic o similar color crema marfil claro con separacion de 5 mm juntado con boquilla con arena y asentado sobre firme con adhesivo marca interceramic.incluye picado de superficie para mejor adherencia de pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra y acarreo de material.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Suministro y colocacion de mueble para lavamanos a base de mdf de 12 mm con enchapado de melamina . De 33cm x 33cm x 70 cm con espejo con marco de 38cm x 58 cm

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación Finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



[Signature]
PORFIRIO LOEZA AGUILAR

[Signature]
GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL

[Signature]
C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


 C. María Fernanda Jiménez Parra


 C. Ana Paola García Murrieta


TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


 C. María del Pilar Lozada Leal


 C. Román Carmona Guerrero

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Josefina Rodríguez Mote

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones