

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/009 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MT-21-2124/009

NOMBRE: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA
DESCRIPCIÓN: UNION-EL CANAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00
AL 27+895.27.00 EN EL MUNICIPIO DE TLATL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-11/004
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2021

LOCALIDAD: TLATLAUQUITEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 12 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DIC 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 21-2124/009
MONTO ORIGINAL: \$891,297.66
FECHA DE FIRMA: 11 NOV 2021
FECHA VENCE: 12 DIC 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ
DOMICILIO: GUBAMBILIAS
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73910
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO:
R. F. C.: RESV950324G96
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$891,297.66
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2621527
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA
FECHA FIANZA: 11 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$89,129.77

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2625937
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA
FECHA FIANZA: 12 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$89,129.77



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/009 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|----------------|--|------------|
| 5.02 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU | 891,297.66 |
| TOTAL ASIGNADO | | 891,297.66 |



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


| Clave | Conceptos de la obra/acción | %Ponder | Asignado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|--|---------|------------|------------|---------|---------|
| 001 | ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO | 17.940 | 159,901.49 | 159,901.49 | 100.000 | 100.000 |
| 5.02 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU | | 159,901.49 | 159,901.49 | | |
| 002 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN | 82.060 | 731,396.17 | 731,396.17 | 100.000 | 100.000 |
| 5.02 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU | | 731,396.17 | 731,396.17 | | |
| TOTAL | | 100.000 | 891,297.66 | 891,297.66 | 100.000 | 100.000 |

| | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
| FINANCIERO: | 891,297.66 100.000 | 0.00 0.000 | 891,297.66 100.000 |



COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 DIC 2021: REPORTE NO. 01
 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE NOVIEMB
 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE



OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/009 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA

AUXILIAR CONTABLE

| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|-----------------------|--|------------|---------|------------|
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 DIC 2021 D12MCO020 | 1.2.3.5.4.1 | 159,901.49 | | 159,901.49 |
| | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | | | |
| | MTP-21-2124/009 ESTIMACION 1 FINIQUITO | | | |
| | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION-EL CANAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 | | | |
| | ESTIMACION 1 FINIQUITO | | | |
| Requisición: | 11MCO0020 | | | |
| Concepto: | 001 | | | |
| Fuente financ.: | ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO | | | |
| | 5.02 | | | |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) | | | |
| Unidad admin.: | 03 | | | |
| Programa: | OBRA PUBLICA | | | |
| | 4102 | | | |
| Componente: | OBRA PUBLICA FISM | | | |
| | 01 | | | |
| | PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION | | | |
| Actividad: | 03 | | | |
| | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS | | | |
| Función: | 271 | | | |
| | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | | |
| C.O.G.: | 6.1.4.1 | | | |
| | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | |
| Ficha por pagar: | 20211MCO0020 | | | |
| Acreedor: | 0004315 | | | |
| | VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ | | | |
| Contrato: | 21-2124/009 | | | |
| 12 DIC 2021 D12MCO020 | 1.2.3.5.4.1 | 731,396.17 | | 891,297.66 |
| | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | | | |
| | MTP-21-2124/009 ESTIMACION 1 FINIQUITO | | | |
| | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION-EL CANAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 | | | |
| Requisición: | 11MCO0020 | | | |
| Concepto: | 002 | | | |
| Fuente financ.: | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN | | | |
| | 5.02 | | | |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) | | | |
| Unidad admin.: | 03 | | | |
| Programa: | OBRA PUBLICA | | | |
| | 4102 | | | |
| Componente: | OBRA PUBLICA FISM | | | |
| | 01 | | | |
| | PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE | | | |



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/009 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA

Actividad: INVERSION
 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES EN
 COMUNIDADES IDENTIFICADAS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202111MCV00020
 Acreedor: 0004315
 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ
 Contrato: 21-2124/009

| | | | |
|--------------------|------------|------|------------|
| SUMA PERIODO:..... | 891,297.66 | 0.00 | 891,297.66 |
| SALDO FINAL:..... | 891,297.66 | 0.00 | 891,297.66 |

