



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la comunidad de Huaxtla, Perteneciente al Municipio de Tlaltlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 06 del mes de Abril de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA A HUAXTLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUAXTLA, DEL CAD. 0+000 AL CAD.0+176.95. SEGUNDA ETAPA**

No. de obra: **MTP-22-2124/027**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/027**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-02/007**

Proveedor:

**DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado: **\$ \$ 1,375,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,375,000.00**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**07 de Marzo de 2022**

Fecha de término:

**06 de Abril de 2022**

Fecha de término real:

**06 de Abril de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 1,375,000.00**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Monto de la Fianza: **\$ 137,500.00**

Fianza Numero: **2292566-0000**

Fecha de Expedición: **06 de Abril de 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



Por el Municipio:

Por el Contratista:

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

**C. Daniel Benavides Valderrabano**  
(Representante Legal)

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
<b>TERRACERÍAS</b>					
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	m2	1,132.48	\$ 5.63	\$ 6,375.86
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	m3	535.92	\$ 54.34	\$ 29,121.89
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA.	m3	699.90	\$ 52.78	\$ 35,357.32
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	4,019.40	\$ 3.44	\$ 13,826.74
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	m3	226.50	\$ 5.06	\$ 1,146.09
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	m2	1,132.48	\$ 16.46	\$ 18,640.62
TERRASUM	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO (90%). ESTOS PRECIOS	m3	74.15	\$ 424.02	\$ 31,441.08
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A	m3	226.50	\$ 363.62	\$ 82,359.93
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	305.78	\$ 52.78	\$ 16,139.07
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA.	m3/Km	39,445.62	\$ 3.44	\$ 135,692.93





TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE  
- OBRAS PÚBLICAS -  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

PAVIMENTO					
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	m2	1,061.70	\$ 592.14	\$ 628,675.04
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	530.95	\$ 24.56	\$ 13,040.13
CALAF003	CALAFATEO DE GRIETAS	M	530.95	\$ 16.29	\$ 8,649.18
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.	m2	1,061.70	\$ 20.09	\$ 21,329.55
REUBPOSTEL	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX.	Pza	2.00	\$ 5,647.37	\$ 11,294.74
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	1,132.48	\$ 8.94	\$ 10,124.37
GUARNICIONES Y OBRA COMPLEMENTARIA.					
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=150kg/cm <sup>2</sup> DE 15X20X40CM. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DE CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	353.90	\$ 259.99	\$ 92,010.46
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	707.80	\$ 16.02	\$ 11,338.98
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	353.90	\$ 36.52	\$ 12,924.43
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	inc	3.00	\$ 935.39	\$ 2,808.17
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	Pza	1.00	\$ 3,050.27	\$ 3,050.27

#### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

#### Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### EJERCICIO 2021-2024

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante:**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**LIC. PORFIRIO LÓEZA AGUILAR**

**ARQ. GUSTAVO ADOLFO  
 BENAVIDEZ SANCHEZ**

# TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**



**ANDRÉS J. MEJÍA ESPAÑOL**

**C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

## REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. German Nochebuena Carreón

C. Indalecia Guerrero Castillo

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Martha Antonieta Nochebuena  
 Lara

C. Cayetano Román Rojas

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Eligio Calderón Hernández

C. Hermelinda Guerrero Salazar