



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO 2021-2024



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la comunidad de Pezmatlán, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 30 del mes de Marzo de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO  
PEZMATLAN - ACOCOGTA, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)**

No. de obra: **MTP-22-2124/028**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/028**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-02/017**

Contratista:

**XASBE CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.**

Monto Asignado: **\$ 1,140,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,140,000.00**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:

**28 de Febrero de 2022**

Fecha de término:

**30 de Marzo de 2022**

Fecha de término real:

**30 de Marzo de 2022**

**FONDO UTILIZADO**

FISM:

**\$ 1,140,000.00**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Afianzadora:

**Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Monto de la Fianza: **\$ 114,000.00**

Fianza Numero: **22A11538**

Fecha de Expedición: **30 de Marzo de  
2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el Proveedor:



Lic. Porfirio Loeza Aguilar  
Presidente Municipal Constitucional



Ing. Alejandra Mora Alcántara  
(Representante Legal)

## Partidas de los trabajos que se reciben:

		<b>PRELIMINARES</b>
1,050.00	M2	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2
603.75	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A
1,120.00	M2	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS
		<b>PAVIMENTO</b>
166.25	M2	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)
1,001.01	M3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA
22,534.37	M3/KM	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA
1,050.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE.
1,064.40	M2	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO 2021-2024



DIRECCIÓN DE  
- OBRAS PÚBLICAS -  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.08	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.
700.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.
348.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.
348.00	M	CALAFATEO DE GRIETAS
6.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)
3.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.
3.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4
1,050.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.
24.00	M	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.
		<b>GUARNICIONES</b>
35.00	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M
350.00	ML	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
700.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO
350.00	M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO 2021-2024



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por adquisición respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Signature]*  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

*[Signature]*  
 ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

*[Signature]*  
 C.P. DITH NOLASCO LUCIO



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021-2024



**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

## REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Regulo Romero Mora

C. Emilio Moreno Avelino

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Laura Lino Rivera

C. Felipe Gregorio Ramos Ramos

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Lucrecia Vázquez Romero

C. Ambrocio Allende González