



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la comunidad de Macuilquila, Perteneciente al Municipio de Tlaxauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 17 del mes de Abril de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA DEL KM 0+000 AL 0+160.00

No. de obra: **MTP-22-2124/031**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/031

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-02/029

Contratista:

C.P. VERÓNICA ROSAS LÓPEZ (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado: **\$ 698,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 698,000.00**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

18 de Marzo de 2022

Fecha de término:

17 de Abril de 2022

Fecha de término real:

17 de Abril de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 698,000.00

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Fianza Numero: ---

Monto de la Fianza: \$ ----

Fecha de Expedición: ----



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:

EJERCICIO 2022



Por el Proveedor

[Signature]

[Signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
 Presidente Municipal Constitucional

C.P. Verónica Rosas López
 Persona Física

AL INDEPENDENCIA No. 46B
 MIRADOR TLATLAUQUITEPEC,
 C.P. 73900
 RFC: ROLV921026SV3

Partidas de los trabajos que se reciben:

		PRELIMINARES
848.00	M2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
		TERRACERIAS
144.00	M3	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA
720.00	M2	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS
140.40	M3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.
140.40	M3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA
1,123.20	M3/KM	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA
		PAVIMENTO DE CONCRETO
720.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.
720.00	M2	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.
9.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)
398.50	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.
39.85	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.
		OBRAS COMPLEMENTARIAS
174.00	M	CUNETETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.
		OBRA FINAL
848.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. PORRIRIO LOEZA AGUILAR

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD
 usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
www.costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Hildeberto Germán Agustín

C. Celso Domitilo Mestiza

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Martín Valerio Vázquez

C. Miguel Germán Remigio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Amador Mestiza Salazar

C. Adrian Germán Parra