



# Acta de Entrega - Recepción

En la localidad de Acocogta, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 22 del mes de Mayo de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA - PEZMATLAN, EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."**

No. de obra: <b>MTP-22-2124/035</b>	Contrato No: <b>CON/MTP/R33-FISM- DF/22-2124-035</b>
Oficio de Asignación: <b>MTP-TM/2022-03/026</b>	Contratista: <b>XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado: <b>\$ 2,050,000.00</b>	Monto del Contrato: <b>\$ 2,038,420.46</b>

### PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: <b>23 de Marzo de 2022</b>	Fecha de término: <b>22 de Abril de 2022</b>	Fecha de término real: <b>22 de Mayo de 2022</b>
--	---	---

### CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: <b>CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124-035-1</b>	Importe del convenio: <b>\$ 0.00</b>	Plazo de ejecución: <b>23 de Abril de 2022 al 22 de Mayo de 2022</b>
--	---	---

### FONDO UTILIZADO

FISM: <b>\$ 2,038,420.46</b>	FORTAMUN: <b>\$ 0.00</b>	OTROS FONDOS: <b>\$ 0.00</b>
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

### FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: <b>Dorama, Institución de Garantías, S. A.</b>	Fianza Numero: <b>22A20392</b>
Monto de la Fianza: <b>\$ 203,842.05</b>	Fecha de Expedición: <b>22 de Mayo de 2022</b>

**EJERCICIO 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**

**Por el Municipio:**

**Por el Proveedor:**

  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
**Presidente Municipal Constitucional**

  
**Ing. Alejandra Mora Alcántara**  
**Representante Legal**



**Partidas de los trabajos que se reciben:**

<b>TERRACERÍAS</b>		
2,275.92	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10.000 m2
1,263.38	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
2,278.57	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
<b>PAVIMENTO</b>		
304.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074). (no incluyen los acarreos del material del banco Thomé a la obra)
2,037.59	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
38,729.60	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
1,920.00	M2	Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c=250 kg/cm <sup>2</sup> ., para vialidades. Incluye: elaboración y vaciado del concreto, nivelado, regleado, acarreos, materiales, limpieza, excavación, afine, cimbrado, descimbrado, relleno, acabado rastreado y el refiro del material sobrante.
1,920.00	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
1,280.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
642.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 15 cm. De espesor.





# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



32.10	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
2,286.30	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
<b>GUARNICIONES</b>		
39.73	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
397.30	M	Guarnición de concreto simple f'c=150kg/cm <sup>2</sup> de 15 x20x40cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
794.60	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
397.30	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
<b>CUNETAS</b>		
30.34	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
242.70	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

Ninguno - - - - -  
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Signature]*  
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

*[Signature]*  
 ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
 CNG. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

*[Signature]*  
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*





**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


**Por la Localidad Beneficiada**


**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Pedro Ávila López

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Guadalupe Guerrero Román

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Yolanda León Parra

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Araceli García Rosas

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Adrian Parra Guerrero

