

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/031 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/031

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2022-02/029
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. RELACIONAD LEY DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022 DEL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIDAD: MACUILQUILA
UBICACIÓN: DEL KM 0+000 AL 0+160.00
FECHA DE INICIO: 18 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 22-2124/031
MONTO ORIGINAL: \$698,000.00
FECHA DE FIRMA: 18 MAR 2022
FECHA VENCE: 17 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERONICA ROSAS LOPEZ
DOMICILIO: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 46 No. Interior: B
Colonia: C. P.: 72900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: 2226992346
R. F. C.: ROLV921026SV3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$698,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15371-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 18 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$69,800.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3238-15394-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 17 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$69,800.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/031 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	698,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		698,000.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	1.461	10,200.76	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,200.76	0.00
002	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.174	1,211.04	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,211.04	0.00
003	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.080	14,515.78	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,515.78	0.00
004	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASAN	9.798	68,386.59	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		68,386.59	0.00
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.276	8,908.66	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,908.66	0.00
006	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	1.001	6,983.61	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,983.61	0.00
007	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	68.646	479,145.89	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		479,145.89	0.00
008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	2.676	18,675.07	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		18,675.07	0.00
009	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.469	3,273.46	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,273.46	0.00
010	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.292	15,998.82	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,998.82	0.00
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁ	1.654	11,545.87	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,545.87	0.00
012	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K	7.345	51,265.34	51,265.34 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		51,265.34	51,265.34
013	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.128	7,889.11	7,889.11 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,889.11	7,889.11
TOTAL			100.000 698,000.00	59,154.45 8.475 8.473

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	8.473	91.527	
FINANCIERO:	59,154.45 8.475	638,845.55 91.525	698,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

ABR 2022: REPORTE NO. 02
 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO
 AL 17 DE ABRIL DE 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/031 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		638,845.55	0.00	638,845.55
17 ABR 2022 D04MCV0025	1.2.3.5.4.1	51,265.34		690,110.89
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-21241/031 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE MACUILQUILA ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	03MCV00023			
Concepto:	012			
Fuente financ.:	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K			
	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	03			
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202203MCV00023			
Acreeedor:	0001421			
	VERONICA ROSAS LOPEZ			
Contrato:	22-2124/031			
17 ABR 2022 D04MCV0025	1.2.3.5.4.1	7,889.11		698,000.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-21241/031 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE MACUILQUILA			
Requisición:	03MCV00023			
Concepto:	013			
Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY			
	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MPP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCION No. MTP-22-2124/031 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Funcion: 221
 URBANIZACION
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE
 OBRAS DE URBANIZACION
 Ficha por pagar: 202203MCPV00023
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 22-2124/031

SUMA PERIODO:..... 59,154.45
 SALDO FINAL:..... 698,000.00

0.00 59,154.45
 698,000.00 698,000.00

