



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de El Progreso, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 30 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO – JILIAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: MTP-22-2124/049	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/049
Oficio de Asignación: MTP/TM/2022-05/047	Contratista: GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.
Monto Asignado: \$ 1,087,642.66	Monto del Contrato: \$ 1,086,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 29 de Julio de 2022	Fecha de término: 28 de Agosto de 2022	Fecha de término real: 28 de Agosto de 2022
--	--	---

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,086,000.00	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Fianza Numero: 3616-21065-0
Monto de la Fianza: \$108,600.00	Fecha de Expedición: 28 de Agosto de 2022



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Por el Proveedor



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

C. Emeterio Dolores Sánchez
Representante Legal



GRUPO FADHYR
S.A. DE C.V
Calle 6 Norte, San Nicolás,
Atempan Puebla.

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
1,190.00	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
TERRACERIAS		
376.43	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II
41.83	M3	Excavación en roca fija en zanjas con equipo neumático, para las zonas a y b, de 0.00 a 2.00 m.
543.74	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
543.74	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona suburbana
1,000.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
150.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm ³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
195.00	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
19,500.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona suburbana
PAVIMENTO HIDRAULICO		
1,000.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



1,000.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
5.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c=200$ kg/cm ² . Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
530.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
530.00	M	Calafateo de grietas
		OBRAS COMPLEMENTARIAS
200.00	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c=150$ kg/cm ² de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
200.00	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150$ kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
400.00	M	Acabado con volteador metalice en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
		LIMPIEZA
1,190.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. ORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 LIC. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ANDRÉS MEJÍA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Alicia Bernal de Jesus

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Margit Yareth Gonzalez Mendez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Alfredo Ordoñez Prado

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Daniel Ordoñez Parra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Fidelia Ordoñez Hernández

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Delfina Ordoñez Ordoñez