



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Cuautlamingo, Perteneciente al Municipio de Tlaxlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 06 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL CUAUTLAMINGO-XONOCUAUTLA Y PRIVADA BUGAMBILIAS, DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.

No. de obra: **MTP-22-2124/051**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/051

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2022-06/058

Contratista:

C. APOLINAR LOPEZ CARMONA (PERSONA FISICA)

Monto Asignado: **\$ 1,300,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 1,218,698.68**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

06 de Julio de 2022

Fecha de término:

05 de Agosto de 2022

Fecha de término real:

05 de Agosto de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:

\$ 1,218,698.68

FORTAMUN:

\$ 0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Dorama, Institucion de Garantías, S.A.

Fianza Numero: **22A34124**

Monto de la Fianza: **\$ 121,869.87**

Fecha de Expedición: **06 de Agosto de 2022**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

C. Apolinar López Garmena
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
67.37	M2	Demolición a mano de pavimento de piedra brasa hasta 30 cm. De espesor, incluye: acarreo local a 20 m. De material producto de la demolición.
35.20	M3	Ruptura y demolición con equipo en pavimento hidráulico
913.04	M2	Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
715.63	M3	Excavación en caja por medios mecánicos en terreno tipo i y ii cualquier zona (con motoniveladora)
715.63	M3	Carga de camión con máquina. Material i y II
715.63	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
913.04	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm. De espesor por medios mecánicos
BASE HIDRÁULICA		
237.39	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
21,365.10	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO		
25.68	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas
913.04	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6/6-6 en pisos



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

136.96	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
913.04	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
475.32	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto (10 centímetros de profundidad)
304.22	M	Suministro y aplicación de superseal p o similar en juntas de pavimentación incluye: limpieza de la superficie.
19.36	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm2. Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
913.04	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
OBRA COMPLEMENTARIA		
16.63	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
237.5	M	Guarnición de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
475	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
28.50	M2	Relleno compactado de tierra limpia traída de fuera de la obra
237.50	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
97.87	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m ²
9.32	M2	Cimbrado y descimbrado con madera de 3a, acabado común, en frontera de colado
6.31	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
57.70	M2	Acabado escobillado o fino sobre firmes o pisos de concreto banquetas
46.00	M	Guarnición de concreto simple f'c = 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
 - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:
de
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal
D. ROFFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL
Contraloría Municipal

TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EDITH NOLASCO LUCIO
Tesorería Municipal

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Robero Méndez Villa

C. Gonzalo Reyes Delgado

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Eduardo Lara Lara

C. Gregoria Méndez Castañeda

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Petra Álvarez Durán

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones