



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Chililistipan, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 29 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILILISTIPAN-CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILILISTIPAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **MTP-22-2124/060**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/060**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-07/062**

Contratista:

**XASBE CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.**

Monto Asignado: **\$ 1,271,995.7**

Monto del Contrato: **\$ 1,270,794.23**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**18 de Julio de 2022**

Fecha de término:

**16 de Septiembre de 2022**

Fecha de término real:

**26 de Agosto de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 1,270,794.23**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Dorama, Institucion de Garantías, S.A.**

Fianza Numero: **22A38813**

Monto de la Fianza: **\$ 127,079.42**

Fecha de Expedición: **29 de Agosto de 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**



Por el Municipio:

*OEZA*  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

*Alto*  
**Ing. Alejandra Mora Alcántara**  
Representante Legal



## Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
1,755.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
213.75	M3	Conformación y compactación de subrasante al 95% Proctor, empleando maquinaria con un espesor promedio de 15 centímetros. Incluye incorporación de agua.
88.50	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Con material de banco. (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
91.95	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
1,755.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
PAVIMENTO HIDRAULICO		
1,260.00	M2	Base o sub-base de grava cementada controlada de 15 cm de espesor compacto incluye 1er km de acarreo
198.00	M3	Conformación y compactación de base al 90% Proctor con incorporación de agua, empleando maquinaria, incluye: retiro de material no útil a los costados del área de trabajo.
234.59	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
1,117.35	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
1,200.00	M2	Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c=250 kg/cm2., para vialidades. Incluye: elaboración y vaciado del concreto, nivelado, regleado, acarreos, materiales, limpieza,





# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



		excavación, afine, cimbrado, descimbrado, relleno, acabado rastreado y el retiro del material sobrante.
1,219.20	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos
600.00	ML	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
700.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto (10 centímetros de profundidad)
35.00	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
4.00	ML	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c=200 kg/cm2. Sección 15 x 50 cm. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
150.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.
		<b>CUNETAS</b>
150.00	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
300.00	ML	Cuneta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 de 0.80 m. De ancho y 0.08 m. De espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
1.44	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado 3/4" revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
33.60	ML	Raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo transito marca Comex color amarillo.

### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

### Pendientes de autorización:

Ninguno -----

--



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal  
**ORFIRIO LOEZA AGUILAR**

  
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Obras Públicas  
**GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

  
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Contraloría  
**ING. ALEJANDRO MEJIA**

  
 H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Tesorería Municipal  
**C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Neri Baez Sánchez

C. María Guadalupe Báez Báez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Máximo Mora Rodríguez

C. Oscar Baez Báez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Fernando Parra Parra