



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepantzo, Perteneciente al Municipio de Tlaltlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 05 del mes de Septiembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

No. de obra: **MTP-22-2124/063**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/063**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2022-07/064**

Contratista:

**C. VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)**

Monto Asignado: **\$ 692,000.00**

Monto del Contrato: **\$ 690,000.00**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**03 de Agosto de 2022**

Fecha de término:

**02 de Septiembre de 2022**

Fecha de término real:

**02 de Septiembre de 2022**

## FONDO UTILIZADO

FISM:

**\$ 690,000.00**

FORTAMUN:

**\$ 0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora Aserfa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserfa**

Monto de la Fianza: **\$ 69,000.00**

Fianza Numero: **3423-14345-7**

Fecha de Expedición: **05 de septiembre de 2022**



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**EJERCICIO 2022**

**Por el Municipio:**



**Por el Proveedor**

**Lic. Porfirio Loeza Aguilar**  
Residente Municipal Constitucional

**Valente Salgado Hernández**  
Persona Física

## Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
29.32	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo III
117.28	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
305.66	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga manual
611.32	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona urbana.
409.56	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecánicos
60.62	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20 cm. Con material de banco (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
BASE HIDRAULICA		
8,569.43	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana.
79.86	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074). (no incluyen los acarrees del material del banco thomé a la obra)
PAVIMENTO HIDRAULICO		
46.08	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras.
409.56	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6-10/10 en pisos.



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

61.44	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
409.56	M2	Acabado escobillado fino con brocha de pelo sobre pisos de concreto y banquetas.
238.91	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor.
23.89	M2	Suministro y colocación de membrana asfáltica de 4 mm. Colocada longitudinalmente.
		<b>GUARNICIONES</b>
81.91	M2	Limpia, trazo y nivelación para áreas de a urbanizar, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
20.48	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
112.63	M2	Cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, a dos caras
14.33	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=150 kg/cm2 revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
163.82	M2	Acabado con volteador metálico en aristas de guarniciones.
204.78	M	Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
4.00	ML	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín o concreto. A base de concreto simple f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> con una sección de 15 x 40 cm. A cada 8.00 m. Incluye: excavación, cimbra, acarreo
		<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>
71.28	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
26.40	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 8 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
67.98	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6
3.30	M3	Relleno y compactación en cimentación en capas de 20 centímetros. Con pisón de mano utilizando el material producto de excavación. Incluye: traspaleos agua para homogeneizar el material, herramienta, mano de obra y acarreos, material medido en sitio.
999.31	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona suburbana
2.00	PZA	Lavadero de concreto hidráulico f'c 200 kg/cm2 como se indica en proyecto de 0.15x0.80x0.15 de un espesor de 0.08 m y una longitud promedio de



# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



		7.00 m reforzada con malla electro soldada 6x6/10-10 y anclas intermedias a cada 3.0 m con varillas de 1/2" y una longitud de 0.40 m, incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
1.00	PZA	Renivelación de caja de válvulas de agua potable hasta 40 centímetros. De altura con tabique y mortero de cemento-arena en proporción 1:4 incluye retiro de contramarco y tapa, así como su posterior
1.00	PZA	Renivelación de caja con rejilla de 60 x 60 hasta 20 centímetros. Asentado con mortero cemento- arena en proporción 1:4 incluye: desmantelamiento y recolocación de tapa o rejilla
1.00	PZA	Suministro e instalación de contramarco sencillo de 1.40 m. Con canal de 4"
2.00	PZA	Suministro e instalación de marcos con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. Con un peso de 75 kg.
		<b>LIMPIEZA GENERAL</b>
409.56	M2	Limpeza general durante la obra.

### Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

### Pendientes de autorización:

Ninguno



No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**Por el Municipio contratante**

**Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR**

**ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERA MUNICIPAL**

**ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL**

**C.P. EDITH NOLASCO LUCO**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EJERCICIO - 2022**



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


**Por la Localidad Beneficiada**

**Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 C. Bulmaro Hernández Landero

  
 C. Nancy Salas Ventura

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 C. Yolanda Rivera Fernandez


  
 C. Juan Hilario Baltazar

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
 C. Martha Gonzalez Ventura

  
 C. Luis Gustavo Rosario Hilario

  
 Sandra Salazar Hernandez  
 Inspector Comunidad.